

**MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**



ACTA ENTREGA - RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE; GUAMUCHILAR MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT,
SIENDO LAS 12:00:00 a. m. DEL DIA 29 DE JULIO DE 2021 SE REUNIERON EN
LAS INSTALACIONES DE LA OBRA LOS REPRESENTANTES DE:

DEPENDENCIA	NOMBRE	CARGO
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	L.A.E. GRABIELA YAJAIRA GUZMAN G.	PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ MELIN	DIRECTOR O.S.P.M.
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	C.F. J. FELIX GONZALEZ MERCADO	CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	C. OTILIO ADAME MERCADO	SUB-DIRECTOR O.S.P.M.
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	ING. ENRIQUE CARBAJAL CAZOLA	SUPERVISOR DE OBRA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA:

2021-F3-MAR-023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR

DE LA FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33

DEL FONDO FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLI AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT

CON LA SIGUIENTE INVERSIÓN, METAS APROBADAS Y EJERCIDAS:

INVERSION	APROBADA	EJERCIDA	SALDOS
FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUNICIPAL	\$763,590.08	\$759,771.26	\$3,818.82
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$763,590.08	\$759,771.26	\$3,818.82

META	APROBADA	ALCANZADAS
UNIDAD DE MEDIDA	ML	ML
CANTIDAD DE PROYECTO	758.00	758.00

SEGÚN OFICIOS DE APROBACIÓN:

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	FECHA
2021-F3-MAR-023-PR	AP-ABR-003/2021	9 DE ABRIL DEL 2021

H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HUAJICORI, NAYARIT
PERIODO DE ABRIL DEL 2021
OBRAS PUBLICAS
OPERADO




FECHA DE INICIO 31 DE MAYO DE 2021 FECHA DE TERMINO 29 DE JULIO DE 2021

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE OBRA


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA, " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA " PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR ,MUNICIPIO DE HUAJICORI ; NAYARIT.SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA SUB-DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.


DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y/O PROYECTO SE ANOTARÁN LAS CAUSAS


ENTREGA EJECUTOR	RECIBE
 L.A.E. GRABIELA YAJAIRA GUZMAN GONZALEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. OTILIO ADAME MERCADO SUB-DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL



TESTIGOS


 H. XLIAYELI SAMIENTO
 ING. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ MELIN
 HUAJICORI NAYARIT
 DIRECTOR O.S.P.M.
 PERIODO 2017-2021
 OBRAS PUBLICAS


 C. F. J. FELIX GONZALEZ MERCADO
 CONTRALOR MUNICIPAL


 ING. ENRIQUE CARBAJAL CAZOLA
 SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO
 FISE