



**MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.  
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**



**ACTA ENTREGA - RECEPCION**

EN LA LOCALIDAD DE; TEPEHUAJE MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT,  
SIENDO LAS 12:00:00 a. m. DEL DIA 30 DE JULIO DE 2021 SE REUNIERON EN  
LAS INSTALACIONES DE LA OBRA LOS REPRESENTANTES DE:

DEPENDENCIA	NOMBRE	CARGO
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	L.A.E. GRABIELA YAJAIIRA GUZMAN G.	PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ MELIN	DIRECTOR O.S.P.M.
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	C.F. J. FELIX GONZALEZ MERCADO	CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	C. OTILIO ADAME MERCADO	SUB-DIRECTOR O.S.P.M.
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	ING. ENRIQUE CARBAJAL CAZOLA	SUPERVISOR DE OBRA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA:

2021-F3-MAR-025 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE

DE LA FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33

DEL FONDO FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLI AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT

CON LA SIGUIENTE INVERSIÓN, METAS APROBADAS Y EJERCIDAS:

INVERSION	APROBADA	EJERCIDA	SALDOS
FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUNICIPAL	\$270,967.42	\$270,967.42	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$270,967.42</b>	<b>\$270,967.42</b>	<b>\$0.00</b>

META	APROBADA	ALCANZADAS
UNIDAD DE MEDIDA	PZA	PZA
CANTIDAD DE PROYECTO	6.00	6.00

SEGÚN OFICIOS DE APROBACIÓN H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	FECHA
2021-F3-MAR-025-PR	PERIODO: APR-ABR-003/2021 OPRAS PUBLICAS	9 DE ABRIL DEL 2021

**OPERADO**





FECHA DE INICIO 31 DE MAYO DE 2021 FECHA DE TERMINO 29 DE JULIO DE 2021

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA, " AMPLIACION DE RED DE ENRGIA ELECTRICA " PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE , MUNICIPIO DE HUAJICORI ; NAYARIT. SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA **SUB-DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL**, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y/O PROYECTO SE ANOTARÁN LAS CAUSAS

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ENTREGA EJECUTOR	RECIBE
 L.A.E. GRABIELA YAJAIRA GUZMAN GONZALEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. OTILIO ADAME MERCADO SUB-DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL



TESTIGOS

H. XLI AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 HUAJICORI, NAYARIT  
 PERIODO 2017-2021  
 OBRAS PUBLICAS  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JOSE FRANCISCO LÓPEZ MELIN  
 DIRECTOR O.S.P.M.

\_\_\_\_\_ C. F. J. FELIX GONZALEZ MERCADO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ENRIQUE CARBAJAL CAZOLA  
 SUPERVISOR DE OBRA

