



**MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**



ACTA ENTREGA - RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE; LLANO GRANDE MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT
SIENDO LAS 15:30 HRS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 SE REUNIERON EN
LAS INSTALACIONES DE DE LA OBRA LOS REPRESENTANTES DE:

DEPENDENCIA	NOMBRE	CARGO
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	L.A.E. GRABIELA YAJAYRA GUZMAN GONZALEZ	PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ MELIN	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	C.F. J. FELIX GONZALEZ MERCADO	CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	C. OTILIO ADAME MERCADO	SUB DIR SERVICIOS PUBLICOS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA:

REHABILITACION DE LINEA DE ALTA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA EL ASERRADERO - LLANO GRANDE

DE LA FUENTE DE INVERSION: RAMO 33

DEL FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLI AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT

CON LA SIGUIENTE INVERSION, METAS APROBADAS Y EJERCIDAS:

INVERSION	APROBADA	EJERCIDA	SALDOS
FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUNICIPAL	\$327,061.45	\$324,445.16	\$2,616.29
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$327,061.45	\$324,445.16	\$2,616.29

META	APROBADA	ALCANZADAS
UNIDAD DE MEDIDA	ML	ML
CANTIDAD DE PROYECTO	300.00	300.00

SEGUN OFICIOS DE APROBACION:

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	FECHA
2021-F3-MAR-021	AP-ABR-004/2021	9 DE ABRIL DE 2021

OPERADO



**MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**






ACTA ENTREGA - RECEPCION

FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2021 FECHA DE TERMINO 7 DE JUNIO DE 2021

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA, REHABILITACION DE LINEA DE ALTA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA EL ASERRADERO - LLANO GRANDE, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN, EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y/O PROYECTO SE ANOTARÁN LAS CAUSAS

ENTREGA EJECUTOR	RECIBE
 L.A.E. GRABIELA YAJAYRA GUZMAN GONZALEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAJICORI, NAYARIT PERIODO 2017-2021  C. OTILIO ADAME MERCADO SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL


 H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HUAJICORI, NAYARIT
 PERIODO 2017-2021

 ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ MELIN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TESTIGOS


 H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HUAJICORI, NAYARIT
 PERIODO 2017 2021

 C.P. J. FELIX GONZALEZ MERCADO
 CONTRALOR MUNICIPAL


 H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HUAJICORI, NAYARIT
 PERIODO 2017 2021
 CONTRALORIA

OPERADO
FISM