



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
ESTADO: 18005 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE    

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVEI	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052024018	0101 01011	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 01011 CONSTRUCCION / INTRODUCCION. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE PROLONGACION LA QUEBRADA, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-MAY-018/2024 16-may-24	C	6-jun-24	4-ago-24		588,720.12	0.00		588,720.12		294,360.06
180052024019	0101 01011	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	CORRAL DE PIEDRA	OP-MUN-F3-MAY-019/2024 16-may-24	C	7-jun-24	5-ago-24		588,720.18	0.00		588,720.18		294,360.09
180052024005	0101 01012	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	LLANO GRANDE	OP-MUN-F3-ABR-005/2024 28-mar-24	C	5-may-24	6-jun-24		840,585.31	0.00		840,585.31		420,292.66
<b>Suma de la Hoja</b>									<b>2,018,025.61</b>	<b>0.00</b>		<b>2,018,025.61</b>		<b>1,009,012.81</b>
<b>Subtotal</b>									<b>2,018,025.61</b>	<b>0.00</b>		<b>2,018,025.61</b>		<b>1,009,012.81</b>
<b>Total</b>									<b>2,018,025.61</b>	<b>0.00</b>		<b>2,018,025.61</b>		<b>1,009,012.81</b>

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
ESTADO: 18005 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE     

PROGRAMA : 03 DRENAJE Y LETRINAS.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052024021	0309 03092	0309 RED DE DRENAJE SANITARIO 03092 REHABILITACION/MANTENIMINETO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-MAY-021/2024 16-may-24	C	9-jun-24	6-sep-24		250,980.00	0.00		250,980.00		125,490.00
<b>Suma de la Hoja</b>									250,980.00	0.00		250,980.00		125,490.00
<b>Subtotal</b>									250,980.00	0.00		250,980.00		125,490.00
<b>Total</b>									250,980.00	0.00		250,980.00		125,490.00

**ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES**  
**INSTANCIA EJECUTORA**



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
ESTADO: 18005 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE      

PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVE		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052024006	0411 04111 0411103	0411 CALLES Y CAMINOS 04111 CONSTRUCCION 0411103 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO CONSTRUCCION DE EMPREDADO AHOGADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-ABR-006/2024 26-mar-24	C	8-may-24	3-ago-24		1,078,597.14	0.00		1,078,597.14		1,078,597.14
180052024007	0411 04111 0411103	ADOQUINAMIENTO DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLE SAN ANDRES MILPILLAS Y PUYEQUE, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-ABR-006/2024 26-mar-24	C	9-may-24	6-ago-24		7,071,415.98	0.00		7,071,415.98		3,535,707.99
180052024008	0411 04111 0411103	CONSTRUCCION DE BOULEVARD HUAJICORI QUIVIQUINTA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-ABR-008/2024 26-mar-24	C	15-may-24	12-ago-24		7,777,427.85	0.00		7,777,427.85		3,888,713.93
180052024009	0411 04111 0411103	CONSTRUCCION DE EMPREDADO AHOGADO EN CONCRETO CON RODERAS DE CONCRETO, EN EL CAMINO QUIVIQUINTA - HUAJICORI DEL KM 12+570 AL KM 13+020, EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	QUIVIQUINTA	OP-MUN-F3-MAY-009/2024 26-mar-24	C	28-may-24	25-ago-24		4,514,275.36	0.00		4,514,275.36		2,257,137.68
180052024010	0411 04111 0411103	CONSTRUCCION DE EMPREDADO AHOGADO EN CONCRETO CON RODERAS DE CONCRETO, EN EL CAMINO QUIVIQUINTA - HUAJICORI DEL KM 13+020 AL KM 13+520, EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	QUIVIQUINTA	OP-MUN-F3-MAY-010/2024 26-mar-24	C	28-may-24	25-ago-24		4,575,177.97	0.00		4,575,177.97		2,633,465.78
180052024011	0411 04111 0411103	CONSTRUCCION DE EMPREDADO EN SECO, EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MINERAL DE CUCHARAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	MINERAL DE CUCHARAS	OP-MUN-F3-MAY-011/2024 26-mar-24	C	29-may-24	27-jul-24		1,563,614.56	0.00		1,563,614.56		781,807.28
<b>Suma de la Hoja</b>									<b>26,580,508.86</b>	<b>0.00</b>		<b>26,580,508.86</b>		<b>14,175,429.80</b>
<b>Subtotal</b>									<b>26,580,508.86</b>	<b>0.00</b>		<b>26,580,508.86</b>		<b>14,175,429.80</b>
<b>Total</b>									<b>26,580,508.86</b>	<b>0.00</b>		<b>26,580,508.86</b>		<b>14,175,429.80</b>

**ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES**  
**INSTANCIA EJECUTORA**



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
ESTADO: 18005 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL.														
INFORME MENSUAL														
TRIMESTRAL <u> X </u>														
CIERRE <u>    </u>														
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVER	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
							DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA
180052024014	0411 04111 0411103	<b>0411 CALLES Y CAMINOS</b> <b>04111 CONSTRUCCION</b> <b>0411103 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO</b> CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SANTA MARIA DE PICACHOAS	OP-MUN-F3-MAY-014/2024 26-mar-24	C	4-jun-24	1-sep-24		3,425,638.54	0.00		3,425,638.54		1,712,819.27
180052024015	0411 04111 0411103	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-MAY-015/2024 26-mar-24	C	5-jun-24			1,030,056.38	0.00		1,030,056.38		515,028.19
180052024016	0411 04111 0411103	EMPEDRADO DE CALLES AL KINDER EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA ESTANCIA	OP-MUN-F3-MAY-016/2024 26-mar-24	C	6-jun-24	3-sep-24		1,092,825.08	0.00		1,092,825.08		546,412.54
180052024017	0411 04111 0411103	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO EN LA CALLE BUENAVISTA EN LA COLONIA LA BOMBA, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-MAY-017/2024 26-mar-24	C	6-jun-24	3-sep-24		257,525.14	0.00		257,525.14		128,762.57
180052024019	0411 04111 0411103	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO EN LA CALLE CUAUHEMOC, EN LA COLONIA LA BOMBA DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-MAY-020/2024 16-may-24	C	7-jun-24	5-ago-24		1,001,818.06	0.00		1,001,818.06		500,909.03
180052024001	0440	<b>0440 OTROS (CONSTRUCCION DE CUBIERTA)</b> CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI,	PACHECOS	OP-MUN-F3-ABR-001/2024 26-mar-24	C	6-may-24	3-ago-24		3,190,108.23	0.00		3,190,108.23		2,558,010.77
<b>Suma de la Hoja</b>									<b>9,997,971.43</b>	<b>0.00</b>		<b>9,997,971.43</b>		<b>5,961,942.37</b>
<b>Subtotal</b>									<b>36,578,480.29</b>	<b>0.00</b>		<b>36,578,480.29</b>		<b>20,137,372.17</b>
<b>Total</b>									<b>36,578,480.29</b>	<b>0.00</b>		<b>36,578,480.29</b>		<b>20,137,372.17</b>

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
ESTADO: 18005 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL. INFORME MENSUAL TRIMESTRAL  X  CIERRE \_\_\_\_\_

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052024001	0440	<b>0440 OTROS (CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA)</b> REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA ESTANCIA	OP-MUN-F3-ABR-001/2024 26-mar-24	C	3-may-24			1,209,989.61	0.00		1,209,989.61		1,209,989.61
180052024004	0440	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE DE ACERO EN LA LOCALIDAD DE EL RIITO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	EL RIITO	OP-MUN-F3-ABR-004/2024 26-mar-24	C	6-may-24	3-ago-24		5,461,998.46	0.00		5,461,998.46		2,730,399.23
180052024012	0440	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y EQUIPAMIENTO ELECTRICO, EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	GUAMUCHILAR	OP-MUN-F3-MAY-012/2024 26-mar-24	C	3-jun-24	1-ago-24		1,645,530.64	0.00		1,645,530.64		0.00
180052024002	0440	<b>0440 OTROS (PUENTE VADO)</b> CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LAS GUASIMAS	OP-MUN-F3-ABR-002/2024 26-mar-24	C	6-may-24	4-jul-24		7,395,283.37	0.00		7,395,283.37		3,697,641.68
<b>Suma de la Hoja</b>									15,712,802.08	0.00		15,712,802.08		7,638,030.52
<b>Subtotal</b>									52,291,282.37	0.00		52,291,282.37		27,775,402.69
<b>Total</b>									52,291,282.37	0.00		52,291,282.37		27,775,402.69

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
ESTADO: 18005 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

PROGRAMA : 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES														
INFORME MENSUAL														
TRIMESTRAL <u> X </u>														
CIERRE _____														
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052024013	0440	0440 OTROS (EQUIPAMIENTO ELECTRICO) EQUIPAMIENTO ELECTRICO E ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SANTA MARIA DE PICACHOS	OP-MUN-F3-MAY-013/2024 26-mar-24	C	3-jun-24			291,531.34	0.00		291,531.34		0.00
<b>Suma de la Hoja</b>									291,531.34	0.00		291,531.34		0.00
<b>Subtotal</b>									291,531.34	0.00		291,531.34		0.00
<b>Total</b>									291,531.34	0.00		291,531.34		0.00

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
ESTADO: 18005 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE      

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVEI	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
3		01 AGUA POTABLE.							2,018,025.61	0.00		2,018,025.61		1,009,012.81
1		03 DRENAJE Y LETRINAS.							250,980.00	0.00		250,980.00		125,490.00
16		04 URBANIZACION MUNICIPAL.							52,291,282.37	0.00		52,291,282.37		27,775,402.69
1		05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES							291,531.34	0.00		291,531.34		0.00
21														
Suma de la Hoja									54,851,819.32			54,851,819.32		28,909,905.50
Subtotal									54,851,819.32			54,851,819.32		28,909,905.50
Total									54,851,819.32			54,851,819.32		28,909,905.50

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT  
MUNICIPIOS  
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		294,360.06		294,360.06	0.00		294,360.06	50%	64%	M.L. PERSONAS JORNALES	79.10 170.00 14.00		
0.00		294,360.09		294,360.09	0.00		294,360.09	50%	39%	M.L. PERSONAS JORNALES	415.00 18.00 14.00		
0.00		420,292.66		420,292.65	0.00		420,292.65	50%	68%	M.L. PERSONAS JORNALES	1128.00 260.00 12.00		
0.00		1,009,012.81		1,009,012.80	0.00		1,009,012.80						
0.00		1,009,012.81		1,009,012.80	0.00		1,009,012.80						
0.00		1,009,012.81		1,009,012.80	0.00		1,009,012.80						

**C. VICENTE RANGEL CERVANTES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT  
/AS Y MUNICIPIOS  
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		125,490.00		125,490.00	0.00		125,490.00	50%	83%	ML PERSONAS JORNALES	78.22 3666.00 10.00		
0.00		125,490.00		125,490.00	0.00		125,490.00						
0.00		125,490.00		125,490.00	0.00		125,490.00						

**C. VICENTE RANGEL CERVANTES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT  
AJUSTES Y MUNICIPIOS  
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		1,078,597.14		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	459.50 1170.00 17.00	459.50 1170.00 17.00	
0.00		3,535,707.99		3,535,707.99	0.00		3,535,707.99	50%	69%	M2 PERSONAS JORNALES	2043.00 70.00 204.00		
0.00		3,888,713.93		3,888,713.92	0.00		3,888,713.92	50%	57%	M2 PERSONAS JORNALES	2077.00 4850.00 208.00		
0.00		2,257,137.68		2,257,137.68	0.00		2,257,137.68	50%	63%	M2 PERSONAS JORNALES	2700.00 1500.00 32.00		
0.00		2,633,465.78		1,941,712.19	0.00		1,941,712.19	58%	58%	M2 PERSONAS JORNALES	3000.00 1500.00 33.00		
0.00		781,807.28		781,807.28	0.00		781,807.28	50%	35%	ML PERSONAS JORNALES	78.22 260.00 21.00		
0.00		14,175,429.80		12,405,079.06	0.00		12,405,079.06						
0.00		14,175,429.80		12,405,079.06	0.00		12,405,079.06						
0.00		14,175,429.80		12,405,079.06	0.00		12,405,079.06						

**C. VICENTE RANGEL CERVANTES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT  
MUNICIPIOS  
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

RSION DEVENGADA			SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.		ALCANZ. PROY.
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		1,712,819.27		1,712,819.27	0.00		1,712,819.27	50%	48%	M2 PERSONAS JORNALES	1296.00 452.00 28.00		
0.00		515,028.19		515,028.19	0.00		515,028.19	50%	38%	M2 PERSONAS JORNALES	413.56 1170.00 16.00		
0.00		546,412.54		546,412.54	0.00		546,412.54	50%	59%	M2 PERSONAS JORNALES	715.00 565.00 17.00		
0.00		128,762.57		128,762.57	0.00		128,762.57	50%	45%	M2 PERSONAS JORNALES	170.00 1170.00 9.00		
0.00		500,909.03		500,909.03	0.00		500,909.03	50%	74%	M2 PERSONAS JORNALES	78.22 3666.00 14.00		
0.00		2,558,010.77		632,097.46	0.00		632,097.46	80%	87%	M2 PERSONAS JORNALES	640.00 197.00 25.00		
<b>0.00</b>		<b>5,961,942.37</b>		<b>4,036,029.06</b>	<b>0.00</b>		<b>4,036,029.06</b>						
<b>0.00</b>		<b>20,137,372.17</b>		<b>16,441,108.12</b>	<b>0.00</b>		<b>16,441,108.12</b>						
<b>0.00</b>		<b>20,137,372.17</b>		<b>16,441,108.12</b>	<b>0.00</b>		<b>16,441,108.12</b>						

**C. VICENTE RANGEL CERVANTES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT  
MUNICIPIOS  
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		1,209,989.61		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	570.00 275.00 18.00		
0.00		2,730,399.23		2,731,599.23	0.00		2,731,599.23	50%	75%	M2 PERSONAS JORNALES	630.30 339.00 88.00		
0.00		0.00		1,645,530.64	0.00		1,645,530.64	0%	0%	M2 PERSONAS JORNALES	608.00 250.00 22.00		
0.00		3,697,641.68		3,697,641.69	0.00		3,697,641.69	50%	45%	M2 PERSONAS JORNALES	288.00 160.00 196.00		
<b>0.00</b>		<b>7,638,030.52</b>		<b>8,074,771.56</b>	<b>0.00</b>		<b>8,074,771.56</b>						
<b>0.00</b>		<b>27,775,402.69</b>		<b>24,515,879.68</b>	<b>0.00</b>		<b>24,515,879.68</b>						
<b>0.00</b>		<b>27,775,402.69</b>		<b>24,515,879.68</b>	<b>0.00</b>		<b>24,515,879.68</b>						

**C. VICENTE RANGEL CERVANTES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT  
MUNICIPIOS  
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		0.00		291,531.34	0.00		291,531.34	0%	0%	M2 PERSONAS JORNALES	608.00 450.00 8.00		
0.00		0.00		291,531.34	0.00		291,531.34						
0.00		0.00		291,531.34	0.00		291,531.34						

**C. VICENTE RANGEL CERVANTES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT  
MUNICIPIOS  
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

RSION DEVENGADA			SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33								
0.00		1,009,012.81		1,009,012.80	0.00		1,009,012.80					
0.00		125,490.00		125,490.00	0.00		125,490.00					
0.00		27,775,402.69		24,515,879.68	0.00		24,515,879.68					
0.00		0.00		291,531.34	0.00		291,531.34					
		28,909,905.50		25,941,913.82			25,941,913.82					
		28,909,905.50		25,941,913.82			25,941,913.82					
		28,909,905.50		25,941,913.82			25,941,913.82					

**C. VICENTE RANGEL CERVANTES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL