



**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

**SEGUNDO TRIMESTRE**

PERIODO DE: 1/4/2022 AL 31/6/2022 DEL 2022 HOJA 1 DE 4


INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 14/7/2022

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL.	BENEF.
01) AGUA POTABLE	\$3,816,784.01				\$3,816,784.01		\$0.00					\$0.00	\$3,816,784.01					\$3,816,784.01
02) URBANIZACION	\$2,276,209.87				\$2,276,209.87		\$0.00					\$0.00	\$2,276,209.87					\$2,276,209.87
03) ALCANTARILLADO	\$0.00				\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$0.00					\$0.00
04) INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	\$0.00				\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$0.00					\$0.00
GASTOS INDIRECTOS	\$801,726.53				\$801,726.53		\$0.00					\$0.00	\$801,726.53					\$801,726.53
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	\$6,894,720.41				\$6,894,720.41		\$0.00					\$0.00	\$6,894,720.41					\$6,894,720.41
<b>SUBTOTAL</b>	\$6,894,720.41				\$6,894,720.41		\$0.00					\$0.00	\$6,894,720.41					\$6,894,720.41
<b>TOTAL</b>	\$6,894,720.41				\$6,894,720.41		\$0.00					\$0.00	\$6,894,720.41					\$6,894,720.41

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS







**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**  
**SEGUNDO TRIMESTRE**

PERIODO DE: 1/4/2022 AL 31/6/2022 DEL 2022

HOJA 3 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/7/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRES DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					REGISTROS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D.M.A)	TERMINO (D.M.A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	%	%
									ESTATAL	RAMO 23					ESTATAL	RAMO 23					ESTATAL	RAMO 23							
2022/MF3-ABR-003	OP-MUN-F3-ABR-003/2022 25/04/2022 OP-MUN-F3-JUL-004/2022 08/07/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TACHICHILPA A LA LOCALIDAD DE EL TORO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, EL TORO	R	21/6/2022	20/7/2022	\$299,461.53				\$299,461.53	\$0.00			\$0.00	\$299,461.53			\$299,461.53					KILOMETRO LINEAL PERSONAS	9.15 61	0%	0%		
2022/MF3-ABR-004	OP-MUN-F3-ABR-003/2022 25/04/2022 OP-MUN-F3-JUL-004/2022 08/07/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE A TACHICHILPA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, TACHICHILPA	R	21/6/2022	20/7/2022	\$51,970.78				\$51,970.78	\$0.00			\$0.00	\$51,970.78			\$51,970.78					KILOMETRO LINEAL PERSONAS	1.78 17	0%	0%		
2022/MF3-MAY-001	OP-MUN-F3-MAY-001/2022 03/05/2022 OP-MUN-F3-JUL-005/2022 20/07/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, HUAJICORI	C	5/7/2022	2/9/2022	\$837,620.87				\$837,620.87	\$0.00			\$0.00	\$837,620.87			\$837,620.87					METROS CUADRADOS PERSONAS	782.55 900	0%	0%		
2022/MF3-MAY-002	OP-MUN-F3-MAY-002/2022 03/05/2022 OP-MUN-F3-JUL-008/2022 20/07/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, HUAJICORI	C	6/7/2022	3/9/2022	\$1,087,156.69				\$1,087,156.69	\$0.00			\$0.00	\$1,087,156.69			\$1,087,156.69					METROS CUADRADOS PERSONAS	1254.00 900	0%	0%		
Suma de la Hoja							\$2,276,209.87				\$2,276,209.87	\$0.00			\$0.00	\$2,276,209.87			\$2,276,209.87										
Acumulado Anterior							\$0.00				\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00									
Total							\$2,276,209.87				\$2,276,209.87	\$0.00			\$0.00	\$2,276,209.87			\$2,276,209.87			\$2,276,209.87							

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT  
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022  
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE: 1/4/2022 AL 31/6/2022 DEL 2022

HOJA 4 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS

Fecha: 14/7/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS						METAS PROG.				% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.	
									ESTATAL	RAMO 33	RAMO 34					ESTATAL	RAMO 33	RAMO 34													
2022/MF3-ABR-001	OP-MUN-ABR-001/2022 18/04/2022	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD DEL KM 0+395 AL 1+395 EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, HUAJICORI	C	21-jun-22	20-jul-22	\$450,516.38						\$450,516.38		\$0.00				\$450,516.38							INFORME PERSONAS	1.00 3666	0%	0%		
2022/MF3-ABR-002	OP-MUN-ABR-002/2022 18/04/2022	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD HUAJICORI A QUIVIQUINTA DEL KM 0+575 AL 1+075 DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, HUAJICORI	C	21-jun-22	20-jul-22	\$351,210.15						\$351,210.15		\$0.00				\$351,210.15							INFORME PERSONAS	1.00 3666	0%	0%		
							Suma de la Hoja	\$801,726.53					\$801,726.53		\$0.00				\$801,726.53												
							Acumulado Anterior																								
							Total	\$801,726.53					\$801,726.53		\$0.00					\$801,726.53											

C VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

