



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022 HOJA 1 DE 25

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 10/01/2023

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.
01) AGUA POTABLE	\$24,346,714.98				\$24,346,714.98		\$14,377,198.68				\$14,377,198.68		\$9,969,516.31				\$9,969,516.31	
02) URBANIZACION	\$45,143,247.32				\$45,143,247.32		\$30,853,404.97				\$30,853,404.97		\$14,289,842.35				\$14,289,842.35	
03) DRENAJE Y LETRINAS	\$5,389,370.03				\$5,389,370.03		\$3,712,598.71				\$3,712,598.71		\$1,676,771.32				\$1,676,771.32	
04) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$1,994,818.18				\$1,994,818.18		\$772,766.13				\$772,766.13		\$1,222,052.05				\$1,222,052.05	
GASTOS INDIRECTOS	\$801,726.53				\$801,726.53		\$801,726.50				\$801,726.50		\$0.03				\$0.03	
SUMA DE LA HOJA	\$77,675,877.05				\$77,675,877.05		\$50,517,694.99				\$50,517,694.99		\$27,158,182.06				\$27,158,182.06	
SUBTOTAL	\$77,675,877.05				\$77,675,877.05		\$50,517,694.99				\$50,517,694.99		\$27,158,182.06				\$27,158,182.06	
TOTAL	\$77,675,877.05				\$77,675,877.05		\$50,517,694.99				\$50,517,694.99		\$27,158,182.06				\$27,158,182.06	

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022 HOJA 2 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

NÚM. DE OBRAS	NÚM. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		TOTAL	INVERSIÓN APROBADA					TOTAL	INVERSIÓN EJERCIDA					TOTAL	SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (DIA/MES/AÑO)	TERMINO (DIA/MES/AÑO)		FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL		RENT.	FEDERAL	ESTATAL				MUNICIPAL	RENT.	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL	RENT.	M.M.		CANT.	E.F.	F.N.			
									ESTATAL	MUNICIPAL	RENT.					ESTATAL	MUNICIPAL	RENT.					ESTATAL	MUNICIPAL	RENT.										
2022/MF3-ABR-001	OP-MUN-ABR-004/2022 21/09/2022	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT.	ZAPOTILLOS	C	24/08/2022	21/09/2022	\$727,132.65					\$727,132.65					\$727,132.64					\$0.01				\$0.01				ML PERSONAS	M 100.00 81	100%	100%	AMPLIACION DE CONTRATO	
2022/MF3-ABR-005	OP-MUN-ABR-004/2022 21/09/2022	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE POTRERILLOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	PUERTA DE POTRERILLOS	C	24/08/2022	21/09/2022	\$328,546.22					\$328,546.22					\$328,546.21					\$0.01				\$0.01				PIEZA PERSONAS	PZA 1.00 35.00	100%	100%	AMPLIACION DE CONTRATO	
2022/MF3-ABR-006	OP-MUN-ABR-004/2022 21/09/2022	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUIZACHE MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT.	EL HUIZACHE	C	24/08/2022	21/09/2022	\$403,615.63					\$403,615.63					\$403,615.63					\$0.00				\$0.00				PIEZA PERSONAS	PZA 1.00 16.00	100%	100%	AMPLIACION DE CONTRATO	
2022/MF3-ABR-008	OP-MUN-ABR-005/2022 27/09/2022	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO EL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SAN ANDRES MILPILLAS	C	24/08/2022	27/09/2022	\$1,703,491.98					\$ 1,703,491.98					\$1,703,491.99					\$0.00				\$0.00				METRO LINEAL PERSONAS	M 780.70 650.00	100%	100%		
2022/MF3-ABR-009	OP-MUN-ABR-005/2022 27/09/2022	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO TIERRAS COLORADAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SAN ANDRES MILPILLAS	C	24/08/2022	27/09/2022	\$767,639.02					\$ 767,639.02					\$767,639.02					\$0.00				\$0.00				METRO LINEAL PERSONAS	M 377.60 650.00	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$3,930,425.51					\$3,930,425.51					\$3,930,425.49					\$0.02				\$0.02									
Anterior																																			
Total							\$3,930,425.51					\$3,930,425.51					\$3,930,425.49					\$0.02				\$0.02									

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022

HOJA 4 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

Nº. DE OBRAS	Nº. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MUN. S.R.C.	FECHAS		TOTAL	FEDERAL	INVERSION APROBADA			TOTAL	FEDERAL	INVERSION EJERCIDA			TOTAL	FEDERAL	SALDOS			METAS FISIC.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)			ESTATAL	MUNICIPAL	DEBER.			ESTATAL	MUNICIPAL	DEBER.			ESTATAL	MUNICIPAL	DEBER.	ESTATAL	MUNICIPAL	DEBER.	ESTATAL		MUNICIPAL	DEBER.	U.M.	CANT.	FIS.	FOL.		
																																	ESTATAL	MUNICIPAL
2022/MF3-AGO-014	OP-MUN-F3-AGO-018/2022 15/12/2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO EL TUCHI MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SAN ANDRES MILPILLAS	C	27/09/2022	15/12/2022	\$1,766,387.82					\$1,766,387.82				\$1,766,387.82							\$0.00					\$0.00	METRO PERSONAS	M 1570 44.00	100%	100%		
2022/MF3-AGO-015	OP-MUN-F3-AGO-019/2022 15/12/2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	ASERRADERO	C	27/09/2022	15/12/2022	\$1,520,289.48					\$1,520,289.48				\$1,203,563.68							\$316,725.80					\$316,725.80	METRO PERSONAS	M 989 40.00	100%	79%		
2022/MF3-AGO-016	OP-MUN-F3-AGO-016/2022 25/11/2022	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO MUNICIPIO DE HUAJICORI.	EL COLORADO	C	27/09/2022	25/11/2022	\$1,889,568.67					\$1,889,568.67				\$1,655,860.03							\$233,708.64					\$233,708.64	METRO PERSONAS	M 1338 94.00	100%	88%		
2022/MF3-AGO-013	OP-MUN-F3-SEP-005/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO PIEDRA RAJADA MUNICIPIO DE HUAJICORI.	EL GUAYABO	C	21/11/2022	31/12/2022	\$1,153,501.51					\$1,153,501.51				\$491,234.02							\$682,267.49					\$682,267.49	METRO PERSONAS	M 550 56.00	100%	43%		
Suma de la Hoja							\$6,329,747.48				\$6,329,747.48				\$5,117,045.55							\$1,212,701.93					\$1,212,701.93							
Comulado Anterior							\$12,729,013.55				\$12,729,013.55				\$6,571,873.57								\$8,157,139.97					\$6,157,139.97						
Total							\$19,058,761.02				\$19,058,761.02				\$11,688,919.12									\$7,369,841.90					\$7,369,841.90					

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022 HOJA 6 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. de obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. Ejec.	Fechas		Total	Federal	Inversión Aprobada			Ref.	Total	Federal	Inversión Ejercida			Total	Federal	Saldo			Metas Prog.		Avance		Observaciones							
					Inicio	Termino			Federal	Estatal	Municipal				Federal	Estatal	Municipal			Ref.	Federal	Estatal	Municipal	Ref.	Federal	Estatal		Municipal	Ref.	U.M.	Cant.	Ej.	Fin.	
																																		ESTATAL
2022/MF3-OCT-005	OP-MUN-F3-OCT-003/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO 3 EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	EL GUAYABO 3	C	22/11/2022	31/12/2022	\$479,398.58					\$479,398.58		\$230,318.23					\$230,318.23		\$249,080.35								METRO PERSONAS	ML 318 68.00	100%	48%		
2022/MF3-JUL-026	OP-MUN-F3-JUL-012/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LAS GUASIMAS	C	22/11/2022	31/12/2022	\$157,281.86					\$157,281.86		\$83,868.70					\$83,868.70		\$73,393.16								METRO PERSONAS	ML 72.00 128.00	100%	53%		
2022/MF3-OCT-006	OP-MUN-F3-OCT-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE BARRIO EL CAPULIN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LLANO GRANDE	C	22/11/2022	31/12/2022	\$1,847,794.25					\$1,847,794.25		\$1,040,276.86					\$1,040,276.86		\$807,517.39								METRO PERSONAS	ML 1420 118.00	100%	56%		
Suma de la Hoja							\$2,484,454.70					\$2,484,454.70		\$1,354,483.79					\$1,354,483.79		\$1,129,990.90													
Suma Anterior							\$21,862,260.29					\$21,862,260.29		\$13,022,734.88						\$13,022,734.88		\$8,839,525.40												
Total							\$24,346,714.98					\$24,346,714.98		\$14,377,198.68						\$14,377,198.68		\$9,969,516.31												

C VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022

HOJA 8 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. de obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Mod.	FECHAS		TOTAL	FEDERAL	INVERSIÓN APROBADA			MUEL.	PERM.	TOTAL	FEDERAL	INVERSIÓN EJERCIDA			TOTAL	FEDERAL	SALDOS			METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
						INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)			ESTATAL	MUNICIPAL	PERM.					ESTATAL	MUNICIPAL	PERM.			ESTATAL	MUNICIPAL	PERM.	ESTATAL	MUNICIPAL	PERM.	U.M.		CANT.	FIS.	FIN.
						ESTATAL	MUNICIPAL			PERM.	ESTATAL	MUNICIPAL					PERM.	ESTATAL	MUNICIPAL			PERM.	ESTATAL	MUNICIPAL	PERM.	ESTATAL	MUNICIPAL	PERM.		ESTATAL	MUNICIPAL	PERM.
2022/MF3-JUL-015	OP-MUN-F3-JUL-013/2022 27/10/2022	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA ESTANCIA		C	29/08/2022	27/10/2022	\$206,739.58				\$206,739.58			\$62,021.87				\$62,021.87			\$144,717.71					M2 PERSONAS	M2 714 273.00	30%	30%		
2022/MF3-JUL-005	OP-MUN-F3-JUL-005/2022 12/10/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE AL TAISTE A LAS GRULLAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LAS GRULLAS		C	29/08/2022	12/10/2022	\$161,929.12				\$161,929.12			\$161,929.12				\$161,929.12			\$0.00					KILOMETROS PERSONAS	KM 5.22 11.00	100%	100%		
2022/MF3-JUL-006	OP-MUN-F3-JUL-005/2022 12/10/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LAS GRULLAS A LOS PARAJES EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LOS PARAJES		C	29/08/2022	12/10/2022	\$369,896.88				\$369,896.88			\$369,896.88				\$369,896.88			\$0.00					KILOMETROS PERSONAS	KM 12.51 5.00	100%	100%		
2022/MF3-JUL-007	OP-MUN-F3-JUL-005/2022 12/10/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LOS PARAJES A EL CHAPULIN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	EL CHAPULIN		C	29/08/2022	12/10/2022	\$83,522.56				\$83,522.56			\$83,522.56				\$83,522.56			\$0.00					KILOMETROS PERSONAS	KM 2.72 21.00	100%	100%		
2022/MF3-JUL-008	OP-MUN-F3-JUL-006/2022 18/11/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ALDAMA EN LA COLONIA BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI		C	20/09/2022	18/11/2022	\$535,265.32				\$535,265.32			\$535,265.32				\$535,265.32			\$0.00					M2 PERSONAS	M2 604.39 3666.00	100%	100%		
Suma de la Hoja								\$1,377,353.47				\$1,377,353.47			\$1,232,635.75				\$1,232,635.75			\$144,717.72										
Acumulado Anterior								\$5,205,330.00				\$5,205,330.00			\$3,154,945.92				\$3,154,945.92			\$2,050,384.09			\$2,050,384.09							
								\$6,582,683.47				\$6,582,683.47			\$4,387,581.67				\$4,387,581.67			\$2,195,101.80			\$2,195,101.80							

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022

HOJA 10 DE 25

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

Fecha: 10/01/2023

No. DE DATA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MUN. ELEC.	FECHA		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						BALDOS				MENS PRGR.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		M.C.	CONT.	FIS.	FIN.						
					DIAS	MESES			ESTATAL	RAMO 33	RAMO 23			ESTATAL	RAMO 33			ESTATAL	RAMO 33										
2022/MF3-JUL-002	OP-MUN-F3-JUL-002/2022 24/11/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SANTA MARIA DE PICACHOS	C	26/09/2022	24/11/2022	\$1,104,062.39						\$1,104,062.39		\$419,859.67		\$419,859.67		\$684,202.72		\$684,202.72		M2 PERSONAS	M2 1060 498.00	38%	38%			
2022/MF3-JUL-003	OP-MUN-F3-JUL-003/2022 24/11/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRENTE A LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE ZONTECO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	ZONTECO	C	28/09/2022	24/11/2022	\$755,009.95						\$755,009.95		\$137,862.03		\$137,862.03		\$617,147.93		\$617,147.93		M2 PERSONAS	M2 687.62 207.00	18%	18%			
2022/MF3-JUL-019	OP-MUN-F3-JUL-017/2022 25/11/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLEJON GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	C	27/09/2022	25/11/2022	\$535,037.00						\$535,037.00		\$409,552.06		\$409,552.06		\$125,484.93		\$125,484.93		M2 PERSONAS	M2 168 3666.00	77%	77%			
2022/MF3-JUL-018	OP-MUN-F3-JUL-016/2022 25/11/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	C	27/09/2022	25/11/2022	\$863,480.97						\$863,480.97		\$669,755.74		\$669,755.74		\$193,725.23		\$193,725.23		M2 PERSONAS	M2 271.20 3666.00	78%	78%			
2022/MF3-JUL-020	OP-MUN-F3-JUL-018/2022 25/11/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	C	27/09/2022	25/11/2022	\$542,554.19						\$542,554.19		\$415,025.68		\$415,025.68		\$127,528.51		\$127,528.51		M2 PERSONAS	M2 168.00 3666.00	76%	76%			
							\$3,800,144.50						\$3,800,144.50		\$2,052,055.18		\$2,052,055.18		\$1,748,089.32		\$1,748,089.32								
							\$16,010,471.40						\$16,010,471.40		\$12,395,485.40		\$12,395,485.40		\$3,614,986.01		\$3,614,986.01		\$3,614,986.01						
							\$19,810,615.91						\$19,810,615.91		\$14,447,540.58		\$14,447,540.58		\$5,363,075.33		\$5,363,075.33		\$5,363,075.33						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022

HOJA 14 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRAS	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDOS				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL			TOTAL	FEDERAL	ESTADAL		TOTAL	FEDERAL	ESTADAL		U.M.	CANT.	FIS.	FIN.								
									ESTADAL	ESTADAL	ESTADAL			ESTADAL	ESTADAL			ESTADAL	ESTADAL												
2022/MF3-SEP-006	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL ARRAYAN A LA CAMPANA EL MIMBRE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA CAMPANA	C	17/11/2022	31/12/2022	\$149,125.80					\$149,125.80			\$74,562.90			\$74,562.90							KM PERSONAS	KM 4.79 55.00	100%	50%			
2022/MF3-SEP-007	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LA CAMPANA A SAN ANDRÉS MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SAN ANDRÉS MILPILLAS	C	17/11/2022	31/12/2022	\$405,088.14					\$405,088.14			\$202,534.07			\$202,534.07								KM PERSONAS	KM 13.00 850.00	100%	50%		
2022/MF3-SEP-008	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO DEL SOYATE A LLANO DE TENEPANTA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LLANO DE TENEPANTA	C	17/11/2022	31/12/2022	\$69,494.99					\$69,494.99			\$34,747.50			\$34,747.49								KM PERSONAS	KM 2.23 106.00	100%	50%		
2022/MF3-SEP-009	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, GUAMUCHILAR A CONTADERO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	CONTADERO	C	17/11/2022	31/12/2022	\$302,010.08					\$302,010.08			\$151,005.04			\$151,005.04								KM PERSONAS	KM 9.70 123.00	100%	50%		
2022/MF3-SEP-010	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE EL MUERTO A EL MUERTO EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	EL MUERTO	C	17/11/2022	31/12/2022	\$79,487.60					\$79,487.60			\$39,743.80			\$39,743.80								KM PERSONAS	KM 2.58 18.00	100%	50%		
Suma de la Hoja							\$1,005,186.60					\$1,005,186.60			\$502,593.31			\$502,593.29													
del Periodo Anterior							\$30,688,418.81					\$30,688,418.81			\$22,799,070.17			\$7,889,348.84			\$7,889,348.64										
Total							\$31,693,605.41					\$31,693,605.41			\$23,301,663.48			\$8,391,941.93			\$8,391,941.93										

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022 HOJA 15 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRAS	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS		TOTAL	INVERSIÓN APROBADA					RECE.	TOTAL	INVERSIÓN EJERCIDA					TOTAL	BALANCE					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES							
					INICIO	TERMINO		FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL			ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL			U.R.	CANT.	FOL.	FOL.												
									ESTATAL	PARO IS	NAYARIT				ESTATAL	PARO IS	NAYARIT		ESTATAL		PARO IS					NAYARIT											
2022/MF3-SEP-011	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL MUERTO A COMAPA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	COMAPA	C	17/11/2022	31/12/2022	\$233,604.70						\$233,604.70						\$116,802.35						\$116,802.35								KM PERSONAS	KM 2.58 13.00	100%	50%	
2022/MF3-SEP-012	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, COMAPA A PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	PROVIDENCIA A	C	17/11/2022	31/12/2022	\$106,016.54						\$106,016.54						\$53,008.28						\$53,008.28								KM PERSONAS	KM 3.42 47.00	100%	50%	
2022/MF3-SEP-013	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, PROVIDENCIA A LA QUEBRADA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA QUEBRADA	C	17/11/2022	31/12/2022	\$181,612.47						\$181,612.47						\$90,806.24						\$90,806.23								KM PERSONAS	KM 5.84 83.00	100%	50%	
2022/MF3-SEP-014	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA QUEBRADA A EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	EL GUAYABO	C	17/11/2022	31/12/2022	\$89,603.40						\$89,603.40						\$44,801.71						\$44,801.69								KM PERSONAS	KM 2.88 56.00	100%	50%	
2022/MF3-SEP-015	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL GUAYABO A LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA LAGUNA	C	17/11/2022	31/12/2022	\$104,850.52						\$104,850.52						\$52,425.26						\$52,425.26								KM PERSONAS	KM 3.37 26.00	100%	50%	
De la Hoja							\$715,687.62						\$715,687.62						\$357,843.84						\$357,843.78												
Acumulación Anterior							\$31,693,605.41						\$31,693,605.41						\$23,301,663.48						\$8,391,941.93												
Total							\$32,409,293.04						\$32,409,293.04						\$23,659,507.32						\$8,749,785.72												

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022 HOJA 17 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRAS	No. DE OTORGAMIENTO Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		TOTAL	FEDERAL	INVERSION APROBADA			TOTAL	FEDERAL	INVERSION EJERCIDA				TOTAL	PERSONAS	BALDOS				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES									
					INICIO	TERMINO			ESTATAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO 21			ESTATAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO 21	ESTATAL			MUNICIPAL	MUNICIPIO 21	ESTATAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO 21	ESTATAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO 21		ESTATAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO 21	ESTATAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO 21	ESTATAL	MUNICIPAL	MUNICIPIO 21
2022/MF3-SEP-021	OP-MUN-F3-SEP-003/2022 31/11/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO EL PROVINCIAL A CRUCERO DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LLANO GRANDE	C	17/11/2022	31/12/2022	\$234,222.53				\$234,222.53	\$155,526.25			\$155,526.25		\$78,696.28			\$78,696.28					KM PERSONAS	KM 7.53 259.00	100%	66%									
2022/MF3-SEP-022	OP-MUN-F3-SEP-003/2022 31/11/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LLANO GRANDE A LOS CIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LOS CIMIENTOS	C	17/11/2022	31/12/2022	\$606,552.38				\$606,552.38	\$466,578.75			\$466,578.75		\$139,973.63			\$139,973.63					KM PERSONAS	KM 15.00 78.00	100%	77%									
2022/MF3-SEP-023	OP-MUN-F3-SEP-003/2022 31/11/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, SAN ANDRÉS MILPILLAS A LA CURVA LB EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SAN ANDRÉS MILPILLAS	C	17/11/2022	31/12/2022	\$404,368.25				\$404,368.25	\$311,052.50			\$311,052.50		\$93,315.75			\$93,315.75					KM PERSONAS	KM 13.00 650.00	100%	77%									
2022/MF3-SEP-024	OP-MUN-F3-SEP-003/2022 31/11/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LA CURVA LB A EL COLOMO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	EL COLOMO	C	17/11/2022	31/12/2022	\$184,143.07				\$184,143.07	\$0.00			\$0.00		\$184,143.07			\$184,143.07					KM PERSONAS	KM 5.92 650.00	100%	0%									
2022/MF3-SEP-025	OP-MUN-F3-SEP-003/2022 31/11/2022	"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA CURVA LB A EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT."	EL GUAYABO	C	17/11/2022	31/12/2022	\$38,861.56				\$38,861.56	\$0.00			\$0.00		\$38,861.56			\$38,861.56					KM PERSONAS	KM 1.25 650.00	100%	0%									
							\$1,468,167.79				\$1,468,167.79	\$933,157.50			\$933,157.50		\$535,010.29			\$535,010.29																	
							\$39,562,349.50				\$39,562,349.50	\$27,343,929.60			\$27,343,929.60		\$12,218,422.91			\$12,218,422.91																	
							\$41,030,517.30				\$41,030,517.30	\$28,277,084.10			\$28,277,084.10		\$12,753,433.20			\$12,753,433.20																	

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022 HOJA 19 DE 25

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

Fecha: 10/01/2023

No. de obra	No. de Oficio	Nombre del Proyecto	Municipio	Mod.	Fechas		TOTAL	FEDERAL	INVERSION APLICADA			RENT.	TOTAL	FEDERAL	INVERSION EJERCIDA			TOTAL	FEDERAL	SALDOS			METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
					Inicio (dd/mm/aa)	Termino (dd/mm/aa)			ESTADAL	MUNICIPAL	ESTADAL				MUNICIPAL	RENT.	ESTADAL			MUNICIPAL	RENT.	ESTADAL	MUNICIPAL	RENT.	ESTADAL	MUNICIPAL		RENT.	ESTADAL	MUNICIPAL	RENT.	U.M.	CANT.	FIC.	FOL.
2022/MF3-SEP-031	OP-MUN-F3-SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RAMAL ACAPONETA HUAJICORI A EL HUIZACHE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	EL HUIZACHE 1	C	21/11/2022	31/12/2022	\$387,761.03					\$387,761.03		\$253,226.03				\$253,226.03			\$134,535.00			\$134,535.00			KM PERSONAS	KM 8.18 8.00	100%	65%					
2022/MF3-SEP-032	OP-MUN-F3-SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RAMAL ACAPONETA HUAJICORI A EL RODEO DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	EL RODEO DE ARRIBA	C	21/11/2022	31/12/2022	\$99,547.19					\$99,547.19		\$54,434.23				\$54,434.23			\$45,112.96			\$45,112.96			KM PERSONAS	KM 2.1 51.00	100%	55%					
2022/MF3-SEP-033	OP-MUN-F3-SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO A EL HUIZACHE AL LUNARCITO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	EL LUNARCITO	C	21/11/2022	31/12/2022	\$52,143.96					\$52,143.96		\$0.00				\$0.00			\$52,143.96			\$52,143.96			KM PERSONAS	KM 1.1 17.00	100%	0%					
2022/MF3-SEP-034	OP-MUN-F3-SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RAMAL ACAPONETA HUAJICORI A EL HUIZACHE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUIZACHE 2	C	21/11/2022	31/12/2022	\$18,961.27					\$18,961.27		\$0.00				\$0.00			\$18,961.27			\$18,961.27			KM PERSONAS	KM 0.48 51.00	100%	0%					
OP-MUN-F3-SEP-004/2022	OP-MUN-F3-SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO EL RODEO DE ARRIBA A EL RODEO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	RODEO DE ABAJO	C	21/11/2022	31/12/2022	\$28,447.94					\$28,447.94		\$0.00				\$0.00			\$28,447.94			\$28,447.94			KM PERSONAS	KM 0.6 46.00	100%	0%					
Suma de la Hoja							\$586,861.39					\$586,861.39		\$307,660.26				\$307,660.26			\$279,201.13			\$279,201.13											
Acumulado Anterior							\$42,807,321.03					\$42,807,321.03		\$28,796,679.81				\$28,796,679.81			\$14,010,641.23			\$14,010,641.23											
Total							\$43,394,182.42					\$43,394,182.42		\$29,104,340.07				\$29,104,340.07			\$14,289,842.36			\$14,289,842.36											

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022 HOJA 20 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION VIGENTE	NUMERO DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
					INICIO OBRA	TERMINO OBRA	TOTAL	FEDERAL	ESTADO			TOTAL	FEDERAL	ESTADO			TOTAL	FEDERAL	ESTADO		K.M.	CANT.	FIC.	FOL.										
									ESTADO	ESTADO	ESTADO			ESTADO	ESTADO	ESTADO			ESTADO															
2022/MF3-OCT-008	OP-MUN-F3-OCT-005/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA LAGUNA DE LOS PLATA A EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	EL ZAPOTE	C	25/11/2022	31/12/2022	\$76,869.50					\$76,869.50				\$76,869.50				\$0.00								KM PERSONAS	KM 2.5 11.00	100%	100%			
2022/MF3-OCT-007	OP-MUN-F3-OCT-005/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL RITO A LA LAGUNA DE LOS PLATA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA LAGUNA	C	25/11/2022	31/12/2022	\$722,989.64					\$722,989.64				\$722,989.64				\$0.00										KM PERSONAS	KM 23.2 12.00	100%	100%	
2022/MF3-OCT-009	OP-MUN-F3-OCT-005/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE ZAPOTILLOS A ZAPOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	ZAPOTILLOS	C	25/11/2022	31/12/2022	\$428,473.94					\$428,473.94				\$428,473.94				\$0.00										KM PERSONAS	KM 6.24 81.00	100%	100%	
2022/MF3-OCT-011	OP-MUN-F3-OCT-007/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE EL SALITRE A SAN FRANCISCO DEL CAIMAN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SAN FRANCISCO DEL CAIMAN	C	07/12/2022	31/12/2022	\$520,731.82					\$520,731.82				\$520,731.82				\$0.00										KM PERSONAS	KM 8.04 287.00	100%	100%	
							\$1,749,064.90					\$1,749,064.90				\$1,749,064.90				\$0.00														
							\$43,394,182.42					\$43,394,182.42				\$29,104,340.07				\$14,289,842.36														
							\$45,143,247.32					\$45,143,247.32				\$30,853,404.97				\$14,289,842.35														

[Handwritten signature]



C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022

HOJA 21 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 03) DRENAJE Y LETRINAS

No. de OBRAS	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. Lic.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA					TOTAL	INVERSION EJERCIDA					TOTAL	SALDOS					OBSERVACIONES				
					Inicio Obra	Termino Obra		FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL		ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL											
									ESTATAL	RAMO 33	RAMO 25			ESTATAL	RAMO 33	RAMO 25		ESTATAL		RAMO 33	RAMO 25								
2022/MF3-JUL-009	OP-MUN-F3-JUL-007/2022 25/10/2022	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO DEL MUERTO A PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	PROVIDENCIA	C	26/09/2022	25/10/2022	\$1,717,788.46						\$1,717,788.46	\$515,336.54				\$1,202,451.92						\$1,202,451.92	M PERSONAS	M 40 47.00	30%	30%	AMPLIACION DE CONTRATO
2022/MF3-AGO-017	OP-MUN-F3-AGO-021/2022 25/11/2022	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CBTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	C	27/09/2022	25/11/2022	\$2,169,624.39						\$2,169,624.39	\$2,169,624.38				\$0.00						\$0.00	M PERSONAS	M 840 120.00	100%	100%	AMPLIACION DE CONTRATO
2022/MF3-JUL-010	OP-MUN-F3-JUL-008/2022 23/11/2022	REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROVIDENCIA BARRIO LOS LLANITOS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	C	10/10/2022	23/11/2022	\$157,689.94						\$157,689.94	\$139,247.01				\$18,442.92						\$18,442.92	M3 PERSONAS	M3 13 5 3666.00	88%	88%	AMPLIACION DE CONTRATO
2022/MF3-JUL-011	OP-MUN-F3-JUL-009/2022 23/11/2022	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	C	10/10/2022	23/11/2022	\$313,138.17						\$ 313,138.17	\$331,581.08				-\$18,442.91						-\$18,442.91	M2 PERSONAS	M2 31.60 3666.00	106%	106%	
2022/MF3-OCT-010	OP-MUN-F3-OCT-006/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO EL SANTA MARIA PICACHOS A SAN ANDRES MILPILLAS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SAN ANDRES MILPILLAS	C	05/12/2022	31/12/2022	\$1,031,129.08						\$ 1,031,129.08	\$556,809.70				\$474,319.38						\$474,319.38	M2 PERSONAS	M2 168.48 650.00	54%	54%	
Suma de la Hoja							\$5,389,370.03						\$5,389,370.03	\$3,712,598.71				\$1,676,771.32						\$1,676,771.32					
Total							\$5,389,370.03						\$5,389,370.03	\$3,712,598.71				\$1,676,771.32						\$1,676,771.32					

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022 HOJA 22 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 03 DRENAJE Y LETRINAS

No. DE OBRAS	No. DE OBRAS APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. TUBO	FECHAS		TOTAL	FEDERAL	INVERSION APROBADA			MOTIV.	SEMIT.	TOTAL	FEDERAL	INVERSION EJERCIDA		MOTIV.	SEMIT.	TOTAL	FEDERAL	SALDOS		METAS PROG.		% AVANCE		RESERVACIONES													
					INICI (03/04)	TERMINO (03/04)			ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL					MUNICIPAL	ESTATAL					MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL		MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2022/MF3- JUL-022	OP-MUN-F3- AGO-001/2022 31/12/2022	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE HUAJICORI, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI.	HUAJICORI	C	30/11/2022	31/12/2022	\$772,766.13						\$772,766.13		\$772,766.13		\$0.00					\$0.00				CUARTOS PERSONAS	CUARTO S 15 60.00	100%	100%	AMPLIACION DE CONTRATO											
2022/MF3- JUL-023	OP-MUN-F3- AGO-002/2022 31/12/2022	CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS HIGUERA GACHA, MUNICIPIO DE HUAJICORI.	VALLE MORELOS	C	30/11/2022	31/12/2022	\$103,035.48						\$103,035.48		\$0.00		\$103,035.48					\$103,035.48				CUARTOS PERSONAS	CUARTO S 2 8.00	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO											
2022/MF3- JUL-024	OP-MUN-F3- AGO-002/2022 31/12/2022	CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE HUAJICORI	AGUA CALIENTE	C	30/11/2022	31/12/2022	\$51,517.74						\$51,517.74		\$0.00		\$51,517.74					\$51,517.74				CUARTOS PERSONAS	CUARTO S 2 8.00	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO											
2022/MF3- JUL-025	OP-MUN-F3- AGO-002/2022 31/12/2022	CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI	LA ESTANCIA	C	30/11/2022	31/12/2022	\$103,035.48						\$103,035.48		\$0.00		\$103,035.48					\$103,035.48				CUARTOS PERSONAS	CUARTO S 2 8.00	0%	0%												
2022/MF3- AGO-001	OP-MUN-F3- AGO-002/2022 31/12/2022	CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI.	PACHECOS	C	30/11/2022	31/12/2022	\$103,035.48						\$103,035.48		\$0.00		\$103,035.48					\$103,035.48				CUARTOS PERSONAS	CUARTO S 2 8.00	0%	0%												
							\$1,133,390.31						\$1,133,390.31		\$772,766.13		\$772,766.13				\$360,624.18		\$360,624.18																		
							\$1,133,390.31						\$1,133,390.31		\$772,766.13		\$772,766.13				\$360,624.18		\$360,624.18																		

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE 01-oct AL 31-dic DEL 2022

HOJA 24 DE 0

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 03 DRENAJE Y LETRINAS

No. DE OBRAS	No. DE OTORGAMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHAS		TOTAL	FEDERAL	INVERSIÓN APROBADA			TOTAL	FEDERAL	INVERSIÓN EJERCIDA			TOTAL	FEDERAL	SALDOS			METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES										
						INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)			ESTATAL	FONDO 33	MUNICIPAL			ESTATAL	FONDO 33	MUNICIPAL			ESTATAL	FONDO 33	MUNICIPAL	ESTATAL	FONDO 33	MUNICIPAL	ESTATAL		FONDO 33	MUNICIPAL	ESTATAL	FONDO 33	MUNICIPAL	ESTATAL	FONDO 33	MUNICIPAL	ESTATAL	FONDO 33
2022/MF3-AGO-007	OP-MUN-F3-AGO-002/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RIITO DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI.	EL RIITO	C	30/11/2022	31/12/2022	\$41,978.40					\$41,978.40	\$0.00				\$0.00			\$41,978.40			\$41,978.40				M2 PERSONAS	M2 80 16.00	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO						
2022/MF3-AGO-008	OP-MUN-F3-AGO-002/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI.	LA LAGUNA	C	30/11/2022	31/12/2022	\$62,967.60					\$62,967.60	\$0.00				\$0.00			\$62,967.60			\$62,967.60				M2 PERSONAS	M2 120 24.00	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO						
2022/MF3-AGO-009	OP-MUN-F3-AGO-002/2022 31/12/2022	EQUIPAMIENTO DE 17 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL CAIMAN MUNICIPIO DE HUAJICORI.	SAN FRANCISCO DEL CAIMAN	C	30/11/2022	31/12/2022	\$35,036.83					\$35,036.83	\$0.00				\$0.00			\$35,036.83			\$35,036.83				CISTERNAS PERSONAS	CISTERNAS 17 68.00	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO						
2022/MF3-AGO-010	OP-MUN-F3-AGO-002/2022 31/12/2022	EQUIPAMIENTO DE 20 ACCIONES DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI.	HUAJICORI	C	30/11/2022	31/12/2022	\$41,219.80					\$41,219.80	\$0.00				\$0.00			\$41,219.80			\$41,219.80				CISTERNAS PERSONAS	CISTERNAS 20 80.00	0%	0%							
							\$181,202.63					\$181,202.63	\$0.00				\$0.00			\$181,202.63			\$181,202.63														
							\$1,813,615.55					\$1,813,615.55	\$772,766.13				\$772,766.13			\$1,040,849.42			\$1,040,849.42														
							\$1,994,818.18					\$1,994,818.18	\$772,766.13				\$772,766.13			\$1,222,052.05			\$1,222,052.05														

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

