



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2022 HOJA 1 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT


PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 29/10/2022

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.
01) AGUA POTABLE	\$17,905,259.50				\$17,905,259.50		\$7,740,725.90				\$7,740,725.90		\$10,164,533.60				\$10,164,533.60	
02) URBANIZACION	\$19,810,615.89				\$19,810,615.89		\$1,219,055.53				\$8,476,008.35		\$11,339,293.57				\$11,334,607.54	
03) ALCANTARILLADO	\$4,063,518.41				\$4,063,518.41		\$1,219,055.53				\$1,219,055.53		\$2,844,462.88				\$2,844,462.88	
04) INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	\$0.00				\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00				\$0.00	
GASTOS INDIRECTOS	\$801,726.50				\$801,726.50		\$801,726.50				\$801,726.50		\$0.00				\$0.00	
SUMA DE LA HOJA	\$42,581,120.30				\$42,581,120.30		\$10,980,563.47				\$18,237,516.28		\$24,348,290.04				\$24,343,604.02	
SUBTOTAL	\$42,581,120.30				\$42,581,120.30		\$10,980,563.47				\$18,237,516.28		\$24,348,290.04				\$24,343,604.02	
TOTAL	\$42,581,120.30				\$42,581,120.30		\$10,980,563.47				\$18,237,516.28		\$24,348,290.04				\$24,343,604.02	


 C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-Jul AL 30-sep DEL 2022

HOJA 5 DE 10

Fecha: 29/10/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

NÚM. DE OBRA	NÚM. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.J.C.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDOS					METAS PROJ.				OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			L.M.	GANC.	P.L.	P.N.							
									ESTATAL	RAMO 03	RAMO 05			ESTATAL	RAMO 03	RAMO 05			ESTATAL	RAMO 03	RAMO 05											
2022/MF3-MAY-001	OP-MUN-F3-MAY-001/2022 3/5/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, CALLE CRISTOBAL COLON	R	5/7/2022	2/9/2022	\$837,620.87					\$837,620.87			\$706,342.39			\$706,342.39			\$131,278.49			\$131,278.49			M2 PERSONAS	782.55 3666	84%	84.3%		
2022/MF3-MAY-002	OP-MUN-F3-MAY-002/2022 3/5/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE	HUAJICORI, CALLE MOCTEZUMA	R	6/7/2022	3/9/2022	\$1,087,156.69					\$1,087,156.69			\$1,082,470.67			\$1,087,156.69			\$4,686.02			\$0.00			M2 PERSONAS	1254.00 3666	100%	100%		
2022/MF3-MAY-003	OP-MUN-F3-MAY-003/2022 4/5/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ZAPOTILLOS EL TEPEHUAJE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, EL TEPEHUAJE	R	20/9/2022	19/10/2022	\$898,819.54					\$898,819.54			\$449,409.77			\$449,409.77			\$449,409.77			\$449,409.77			KILOMETROS PERSONAS	3.55 60	50%	50%		
2022/MF3-ABR-004	OP-MUN-F3-ABR-003/2022 18/4/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE A TACHICHILPA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, TACHICHILPA	R	21/6/2022	20/7/2022	\$51,970.78					\$51,970.78			\$51,970.78			\$51,970.78			\$0.00			\$0.00			KILOMETROS PERSONAS	1.78 17	100%	100%		
2022/MF3-ABR-003	OP-MUN-F3-ABR-003/2022 18/4/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TACHICHILPA A LA LOCALIDAD DE EL TORO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, EL TORO	R	21/6/2022	20/7/2022	\$299,461.53					\$299,461.53			\$299,461.53			\$299,461.53			-\$0.01			-\$0.01			KILOMETROS PERSONAS	9.15 61	100%	100%		
							\$3,175,029.41					\$3,175,029.41			\$2,589,655.14			\$2,594,341.16			\$585,374.27			\$580,688.25								
							\$3,175,029.41					\$3,175,029.41			\$2,589,655.14			\$2,594,341.16			\$585,374.27			\$580,688.25								

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2022

HOJA 8 DE 10

Fecha: 29/10/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRAS	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.J.C.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA					TOTAL	INVERSION EJERCIDA					TOTAL	SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL	ESTATAL			MPAL.		BENEF.	FEDERAL	ESTATAL				MPAL.	BENEF.	FEDERAL	ESTATAL			MPAL.	BENEF.	UM		CANT.	PB.	FM.
									ESTATAL	RAMO 09	RAMO 12					ESTATAL	RAMO 11	RAMO 13					ESTATAL	RAMO 11	RAMO 13							
2022/MF3-JUL-021	OP-MUN-F3-JUL-019/2022 18/7/2022	REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, HUAJICORI	R	22/9/2022	5/11/2022	\$1,001,056.31					\$1,001,056.31					\$300,316.89					\$700,739.42					\$700,739.42	M2 PERSONAS	276.70 186.00	30%	30%	
2022/MF3-JUL-018	OP-MUN-F3-JUL-016/2022 18/7/2022	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE CRISTÓBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	HUAJICORI, CALLE CRISTOBAL COLON	C	27/9/2022	25/11/2022	\$863,480.97					\$863,480.97					\$259,044.29					\$604,436.68					\$604,436.68	M2 PERSONAS	177.20 3666.00	30%	30%	
2022/MF3-JUL-019	OP-MUN-F3-JUL-017/2022 18/7/2022	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLEJÓN GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, CALLEJON GUADALUPE VICTORIA	C	27/9/2022	25/11/2022	\$535,037.00					\$535,037.00					\$160,511.10					\$374,525.90					\$374,525.90	M2 PERSONAS	96.20 3666.00	30%	30%	
2022/MF3-JUL-020	OP-MUN-F3-JUL-018/2022 6/7/2022	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, CALLE FRANCISCO VILLA	C	27/9/2022	25/11/2022	\$542,554.19					\$542,554.19					\$162,766.26					\$379,787.93					\$379,787.93	M2 PERSONAS	101.40 3666.00	30%	30%	
2022/MF3-JUL-004	OP-MUN-F3-JUL-004/2022 6/7/2022	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, LA ESTANCIA	C	5/7/2022	2/9/2022	\$2,929,120.13					\$2,929,120.13					\$878,736.04					\$2,050,384.09					\$2,050,384.09	M2 PERSONAS	722.74 273.00	30%	30%	
Suma de la Hoja							\$5,871,248.60					\$5,871,248.60					\$1,761,374.58					\$4,109,874.02					\$4,109,874.02					
Acumulado Anterior							\$13,939,367.29					\$13,939,367.29					\$6,709,947.75					\$7,229,419.54					\$7,224,733.52					
Total							\$19,810,615.89					\$19,810,615.89					\$8,471,322.33					\$11,339,293.57					\$11,334,607.54					



C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2022 HOJA 9 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 04) ALCANTARILLADO

Fecha: 29/10/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA				TOTAL	INVERSION EJERCIDA				TOTAL	BALDOS				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL		BENEF.	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23		MPAL	BENEF.	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	FE.
2022/MF3-JUL-009	OP-MUN-F3-JUL-007/2022 11/7/2022	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO DEL MUERTO A PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, PROVIDENCIA	C	26/9/2022	25/10/2022	\$1,717,788.46				\$1,717,788.46	\$515,336.54				\$1,202,451.92				\$1,202,451.92				M2 PERSONAS	275.80 47.00	30%	30%	
2022/MF3-JUL-010	OP-MUN-F3-JUL-008/2022 12/7/2022	REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROVIDENCIA BARRIO LOS LLANITOS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, CALLE PROVIDENCIA	R	10/10/2022	23/11/2022	\$157,689.94				\$157,689.94	\$47,306.98				\$110,382.96				\$110,382.96				M2 PERSONAS	55.16 3666.00	30%	30%	
2022/MF3-JUL-011	OP-MUN-F3-JUL-009/2022 12/7/2022	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, CALLE GUADALUPE VICTORIA	R	10/10/2022	23/11/2022	\$313,138.17				\$313,138.17	\$93,941.45				\$219,196.72				\$219,196.72				M2 PERSONAS	55.16 3666.00	30%	30%	
2022/MF3-AGO-017	OP-MUN-F3-AGO-021/2022 22/8/2022	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CBTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, COLONIA CBTA	A	27/9/2022	25/11/2022	\$1,874,901.84				\$1,874,901.84	\$562,470.56				\$1,312,431.28				\$1,312,431.28				METROS PERSONAS	840.00 120.00	30%	30%	
Suma de la Hoja							\$4,063,518.41				\$4,063,518.41	\$1,219,055.53				\$2,844,462.88				\$2,844,462.88								
Acumulado Anterior																												
Total							\$4,063,518.41				\$4,063,518.41	\$1,219,055.53				\$2,844,462.88				\$2,844,462.88								



C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

