



**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

**CIERRE DE EJERCICIO**

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021 HOJA 1 DE 13


INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 14/01/2022

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BIENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BIENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BIENEF.	
01) AGUA POTABLE	\$4,690,648.03				\$4,690,648.03		\$4,341,530.26				\$4,341,530.26		\$349,117.77					\$349,117.77	
02) URBANIZACION	\$43,695,839.77				\$43,695,839.77		\$40,806,523.99				\$40,806,523.99		\$2,889,315.78					\$2,889,315.78	
03) ALCANTARILLADO	\$13,502,365.20				\$13,502,365.20		\$13,502,365.20				\$13,502,365.20		\$0.00					\$0.00	
04) INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	\$1,093,556.00				\$1,093,556.00		\$1,093,556.00				\$1,093,556.00		\$0.00					\$0.00	
GASTOS INDIRECTOS	\$1,947,909.00				\$1,947,909.00		\$1,947,909.00				\$1,947,909.00		\$0.00					\$0.00	
SUMA DE LA HOJA	\$64,930,318.00				\$64,930,318.00		\$61,691,884.45				\$61,691,884.45		\$3,238,433.55					\$3,238,433.55	
SUBTOTAL	\$64,930,318.00				\$64,930,318.00		\$61,691,884.45				\$61,691,884.45		\$3,238,433.55					\$3,238,433.55	
TOTAL	\$64,930,318.00				\$64,930,318.00		\$61,691,884.45				\$61,691,884.45		\$3,238,433.55					\$3,238,433.55	

  
 C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 2 DE 13

Fecha: 14/01/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJC.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA					TOTAL	INVERSION EJERCIDA					TOTAL	SALDOS					METAS PROG.				OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL	ESTATAL			MPAL.		BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.	U.M.		CANT.	FIS.	FOL.				
									ESTATAL	MUNICIPIO	RAMOS						ESTATAL	RAMOS						ESTATAL	RAMOS											
2021-F3-MAR-017	AP-MAR-007/2021 10/03/20201 AP-JUL-005/2021 05/07/20201	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS	HUAJICORI, LOS LLANITOS	C	19/04/2021	17/07/2021	\$3,992,412.48						\$3,992,412.48						\$3,992,412.48						\$0.00							METRO CUADRADO PERSONAS	2575.15 3004	100%	100%	
2021/MF3-OCT-020	OP-MUN-F3-05-APO-005/2021 28/10/2021 OP-MUN-F3-05-APO-012/2021 28/11/2021	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABALO, MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, EL SABALO	C	25/11/2021	31/12/2021	\$358,399.28						\$358,399.28						\$179,199.64						\$179,199.64							METRO LINEAL PERSONAS	5.00 7	50%	50%	
2021/MF3-OCT-019	OP-MUN-F3-05-APO-005/2021 28/10/2021 OP-MUN-F3-05-APO-012/2021 28/11/2021	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL JEJITO, MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, EL JEJITO	C	25/11/2021	31/12/2021	\$339,836.27						\$339,836.27						\$169,918.14						\$169,918.13							METRO LINEAL PERSONAS	5.00 8	50%	50%	
Suma de la Hoja Acumulado Anterior							\$4,690,648.03						\$4,690,648.03						\$4,341,530.26						\$349,117.77											
Total							\$4,690,648.03						\$4,690,648.03						\$4,341,530.26						\$349,117.77											

  
 C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021  
 CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 3 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	RENF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	RENF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	RENF.	U.M.		CANT.	FIS.	FIN.
									ESTATAL	RAMO 23					ESTATAL	RAMO 21					ESTATAL	RAMO 22							
2021-F3-MAR-025	AP-MAR-003/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE	HUAJICORI, TEPEHUAJE	C	31/05/2021	29/07/2021	\$270,967.42				\$270,967.42			\$270,967.42		\$0.00			\$0.00					METRO LINEAL PERSONAS	280 60	100%	100%		
2021-F3-MAR-023	AP-MAR-003/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR	HUAJICORI, GUAMUCHILAR	C	31/05/2021	29/07/2021	\$759,771.26				\$759,771.26			\$759,771.26		\$0.00			\$0.00					METRO LINEAL PERSONAS	758.00 214	100%	100%		
2021-F3-MAR-028	AP-MAR-003/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA SISTEMA DE AGUA POTBLE EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE	HUAJICORI, EL HUIZACHE	C	31/05/2021	29/07/2021	\$14,006.42				\$14,006.42			\$14,006.42		\$0.00			\$0.00					PIEZA PERSONAS	1.00 16	100%	100%		
2021-F3-MAR-024	AP-ABR-004/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE	HUAJICORI, TEPEHUAJE	C	31/05/2021	29/07/2021	\$119,299.46				\$119,299.46			\$119,299.46		\$0.00			\$0.00					PIEZA PERSONAS	6.00 60	100%	100%		
2021-F3-MAR-029	AP-ABR-004/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA	HUAJICORI, BARBACOA	C	31/05/2021	29/07/2021	\$313,532.76				\$313,532.76			\$313,532.76		\$0.00			\$0.00					PIEZA PERSONAS	96.00 96	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$1,477,577.32				\$1,477,577.32			\$1,477,577.32		\$0.00			\$0.00										
Acumulado Anterior																													
Total							\$1,477,577.32				\$1,477,577.32			\$1,477,577.32		\$0.00			\$0.00										

  
 C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 4 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	FIS.	FIR.
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33													
2021-F3-MAR-027	AP-ABR-004/2021 09/04/2021 JUL-011/2021 05/07/2021	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA	HUAJICORI, LLANO DE TENEPAHTA	C	31/05/2021	29/07/2021	\$55,507.44					\$55,507.44			\$55,507.44		\$0.00				\$0.00			PIEZA PERSONAS	3.00 108	100%	100%		
2021-F3-MAR-021	AP-MAR-003/2021 09/04/2021 JUL-011/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE LINEA DE ALTA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA EL ASERRADERO LLANO GRANDE	HUAJICORI, LLANO GRANDE	C	31/05/2021	29/07/2021	\$324,445.16					\$324,445.16			\$324,445.16		\$0.00				\$0.00			METRO LINEAL PERSONAS	370.00 259	100%	100%		
2021-F3-MAR-022	AP-MAR-004/2021 09/04/2021 JUL-011/2021 05/07/2021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR	HUAJICORI, GUAMUCHILAR	C	31/05/2021	29/07/2021	\$104,785.41					\$104,785.41			\$104,785.41		\$0.00				\$0.00			PIEZA PERSONAS	4.00 214	100%	100%		
2021-F3-MAR-008	AP-MAR-005/2021 12/03/2021 JUL-003/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR	HUAJICORI, GUAMUCHILAR	C	12/04/2021	09/08/2021	\$4,271,198.56					\$4,271,198.56			\$4,271,198.56		\$0.00				\$0.00			METROS CUADRADOS PERSONAS	4851.00 281	100%	100%		
2021-F3-MAR-007	AP-MAR-002/2021 12/03/2021 AP-JUL-002/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO	HUAJICORI, ZAPOTILLO	C	12/04/2021	08/10/2021	\$5,819,581.88					\$5,819,581.88			\$5,819,581.88		\$0.00				\$0.00			METROS CUADRADOS PERSONAS	5,243.38 70	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$10,575,518.45					\$10,575,518.45			\$10,575,518.45		\$0.00				\$0.00								
Acumulado Anterior							\$1,477,577.32					\$1,477,577.32			\$1,477,577.32		\$0.00					\$0.00							
Total							\$12,053,095.77					\$12,053,095.77			\$12,053,095.77		\$0.00					\$0.00							

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALTICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 5 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: **H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALTICORI, NAYARIT**

PROGRAMA: **02) URBANIZACION**

14/01/2022

No. DE OBRAS	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.				OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	FIS.	FIN.				
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33											
2021-F3-MAR-003	AP-MAR-002/2021 12/03/2021 AP-MAY-002/2021 12/05/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ANCHGADO EN CONCRETO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION CORONA DE LA COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE HUALTICORI	HUALTICORI, HUALTICORI	C	31/05/2021	29/07/2021	\$3,001,420.22				\$3,001,420.22			\$3,001,420.22			\$3,001,420.22			\$0.00			\$0.00					METROS CUADRADOS PERSONAS	1,390.31 3004	100%	100%		
2021-F3-MAR-004	AP-MAR-003/2021 12/03/2021 AP-JUL-001/2021 05/05/2021	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE HUALTICORI	HUALTICORI, HUALTICORI	C	12/04/2021	09/08/2021	\$7,799,080.10				\$7,799,080.10			\$7,799,080.10			\$7,799,080.10			\$0.00			\$0.00					METROS CUADRADOS PERSONAS	2,575.15 3004	100%	100%		
2021-F3-ABR-001	AP-AGO-001/2021 02/08/2021 AP-AGO-002/2021 30/08/2021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS	HUALTICORI, PACHECOS	C	01/08/2021	14/11/2021	\$1,198,630.28				\$1,198,630.28			\$1,198,630.28			\$1,198,630.28			\$0.00			\$0.00					METROS CUADRADOS PERSONAS	608.00 116	100%	100%		
2021-F3-MAR-020	AP-MAR-009/2021 12/03/2021 AP-JUL-002/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CUBIERTA DE LAMINA	HUALTICORI, LLANO GRANDE	C	26/04/2021	24/07/2021	\$3,961,481.75				\$3,961,481.75			\$3,961,481.75			\$3,961,481.75			\$0.00			\$0.00					METROS CUADRADOS PERSONAS	618.00 216	100%	100%		
2021-F3-MAR-006	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 AP-ABR-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO HUALTICORI-QUIVUQUINTA	HUALTICORI, QUIVUQUINTA	C	19/04/2021	18/05/2021	\$929,765.00				\$929,765.00			\$929,765.00			\$929,765.00			\$0.00			\$0.00					METRO LINEAL PERSONAS	13,500.00 500	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$16,890,377.35				\$16,890,377.35			\$16,890,377.35			\$16,890,377.35			\$0.00			\$0.00										
Acumulado Anterior							\$12,053,095.77				\$12,053,095.77			\$12,053,095.77			\$12,053,095.77			\$0.00			\$0.00										
Total							\$28,943,473.12				\$28,943,473.12			\$28,943,473.12			\$28,943,473.12			\$0.00			\$0.00										

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 6 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES									
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	RENF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	RENF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	RENF.	U.B.		CANT.	FIS.	FIN.						
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33													
2021-F3-MAR-005	AP-MAR-005/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUAJICORI-SANTA MARIA DE PICACHOS	HUAJICORI, SANTA MARIA DE PICACHOS	C	19/04/2021	18/05/2021	\$1,048,677.05					\$1,048,677.05			\$1,048,677.05			\$0.00												METRO LINEAL PERSONAS	17,400.00 318	100%	100%		
2021-F3-MAR-013	AP-MAR-005/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACATITA Y TAMAZOLE	HUAJICORI, ACATITA Y TAMAZOLE	C	19/04/2021	18/05/2021	\$297,469.40					\$297,469.40			\$297,469.40			\$0.00												METRO LINEAL PERSONAS	3,990.00 83	100%	100%		
2021-F3-MAR-015	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUITALOTA-EL ARRAYAN	HUAJICORI, HUITALOTA-EL ARRAYAN	C	19/04/2021	18/05/2021	\$322,389.89					\$322,389.89			\$322,389.89			\$0.00												METRO LINEAL PERSONAS	7,210.00 96	100%	100%		
2021-F3-MAR-016	AP-MAR-005/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO EL ARRAYAN - LA CAMPANA (EL MIMBRE)	HUAJICORI, EL ARRAYAN - LA CAMPANA (EL MIMBRE)	C	19/04/2021	18/05/2021	\$483,917.59					\$483,917.59			\$483,917.59			\$0.00												METRO LINEAL PERSONAS	5,390.00 40	100%	100%		
2021-F3-MAR-014	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURL TAMAZOLE-HUITALOTA	HUAJICORI, TAMAZOLE-HUITALOTA	C	19/04/2021	18/05/2021	\$573,446.15					\$573,446.15			\$573,446.15			\$0.00												METRO LINEAL PERSONAS	7,210.00 96	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$2,725,899.08					\$2,725,899.08			\$2,725,899.08			\$0.00																	
Acumulado Anterior							\$28,943,473.12					\$28,943,473.12			\$28,943,473.12			\$0.00																	
Total							\$31,669,372.20					\$31,669,372.20			\$31,669,372.20			\$0.00																	

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 7 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D.M.A)	TERMINO (D.M.A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	D.M.		CANT.	FIS.	FIN.
									RAMO 33	RAMO 33					RAMO 33	RAMO 33													
2021-F3-MAR-016	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES MILPILLA- LA MESA DEL COCO (EL LIMON)	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLA LA MESA DEL COCO (EL LIMON)	C	25/03/2021	24/05/2021	\$ 171,193.10				\$ 171,193.10			\$ 171,193.10			\$ 0.00				\$ 0.00			METRO LINEAL PERSONAS	2,300.00 42	100%	100%		
2021-F3-MAR-011	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES MILPILLA- LA MESA DEL COCO	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLA LA MESA DEL COCO	C	25/03/2021	24/05/2021	\$828,726.03				\$828,726.03			\$828,726.03			\$ 0.00				\$ 0.00			METRO LINEAL PERSONAS	11,200.00 42	100%	100%		
2021MF3-OCT-001	OP-MUN-F3-05-URB-001/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-008/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE QUINQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, QUINQUINTA	C	18/11/2021	31/12/2021	\$ 3,558,455.68				\$ 3,558,455.68			\$ 3,558,455.68			\$ 0.00				\$ 0.00			METRO CUADRADO PERSONAS	25,555 434	100%	100%		
2021MF3-OCT-002	OP-MUN-F3-05-URB-002/2021 26/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-009/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, LLANO GRANDE	C	18/11/2021	31/12/2021	\$ 1,890,779.99				\$ 1,890,779.99			\$ 945,389.99			\$ 945,390.00				\$ 945,390.00			KILOMETROS PERSONAS	9.00 259	50%	50%		
2021MF3-OCT-003	OP-MUN-F3-05-URB-002/2021 26/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-009/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANDRES MILPILLAS MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLAS	C	18/11/2021	31/12/2021	\$ 667,346.15				\$ 667,346.15			\$ 333,673.08			\$ 333,673.07				\$ 333,673.07			KILOMETROS PERSONAS	2.00 650	50%	50%		
Suma de la Hoja							\$7,116,500.95				\$7,116,500.95			\$5,837,437.88			\$1,279,063.07				\$1,279,063.07								
Acumulado Anterior							\$31,659,372.20				\$31,659,372.20			\$31,659,372.20			\$0.00				\$0.00								
Total							\$38,785,873.15				\$38,785,873.15			\$37,506,810.08			\$1,279,063.07				\$1,279,063.07								

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 8 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (D.M.A)	TERMINO (D.M.A)	TOTAL	ESTATAL			FEDERAL	TOTAL	ESTATAL			FEDERAL	TOTAL	ESTATAL			U.M.	CANT.	FIS.	FIN.								
								FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33			ESTATAL	RAMO 33	ESTATAL			RAMO 33														
2021/MF3-OCT-023	OP-MUN-F3-05-URB-006/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-013/2021 28/11/2021	ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, HUAJICORI	C	25/11/2021	31/12/2021	\$1,089,419.20					\$1,089,419.20	\$1,089,419.20				\$1,089,419.20	\$0.00								PIEZA PERSONAS	31 3666	100%	100%			
2021/MF3-OCT-024	OP-MUN-F3-05-URB-007/2021 26/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-014/2021 26/11/2021	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD HUAJICORI DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, HUAJICORI	C	25/11/2021	31/12/2021	\$600,041.96					\$600,041.96	\$600,041.96				\$600,041.96	\$0.00								METROS CUADRADOS PERSONAS	9,294 3666	100%	100%			
2021/MF3-OCT-004	OP-MUN-F3-05-URB-003/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-010/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, HUITALOTA - EL ARRAYAN MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, EL ARRAYAN	C	19/11/2021	31/12/2021	\$170,723.24					\$85,361.62	\$85,361.62				\$85,361.62	\$85,361.62								KILOMETRO LINEAL PERSONAS	6.00 163	50%	50%			
2021/MF3-OCT-005	OP-MUN-F3-05-URB-003/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-010/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL ARRAYAN - LA CAMPANA MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, LA CAMPANA	C	19/11/2021	31/12/2021	\$114,876.48					\$57,438.24	\$57,438.24				\$57,438.24	\$57,438.24								KILOMETRO LINEAL PERSONAS	4.00 55	50%	50%			
2021/MF3-OCT-008	OP-MUN-F3-05-URB-003/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-010/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LLANO GRANDE - ASERRADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, ASERRADERO	C	19/11/2021	31/12/2021	\$283,574.19					\$141,787.10	\$141,787.10				\$141,787.09	\$141,787.09								KILOMETRO LINEAL PERSONAS	10.00 135	50%	50%			
2021/MF3-OCT-007	OP-MUN-F3-05-URB-003/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-010/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO PRUDENCIAL - LLANO GRANDE MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, LLANO GRANDE	C	19/11/2021	31/12/2021	\$378,875.21					\$189,437.61	\$189,437.61				\$189,437.60	\$189,437.60								KILOMETRO LINEAL PERSONAS	11.00 259	50%	50%			
Suma de la Hoja							\$2,637,510.28					\$2,637,510.28	\$2,637,510.28				\$2,637,510.28	\$2,637,510.28														
Acumulado Anterior							\$38,785,873.15					\$38,785,873.15	\$38,785,873.15				\$38,785,873.15	\$38,785,873.15														
Total							\$41,423,383.43					\$41,423,383.43	\$41,423,383.43				\$41,423,383.43	\$41,423,383.43														

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS











H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT  
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 13 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS

Fecha: 14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					GALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	U.M.	CANT.	FIN	FIN					
2021-F3-MAR-001	AP-MAR-001/2021 12/03/2021	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRA	HUAJICORI, HUAJICORI	C	26-abr-21	24-jul-21	\$137,308.95				\$137,308.95	\$137,308.95				\$137,308.95	\$0.00			\$0.00					INFORME PERSONAS	1.00 14,00 0.00	100%	100%		
2021-F3-MAR-002	AP-MAR-001/2021 12/03/2021	REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS	HUAJICORI, HUAJICORI	C	26-abr-21	24-jul-21	\$1,810,600.05				\$1,810,600.05	\$1,810,600.05				\$1,810,600.05	\$0.00			\$0.00					INFORME PERSONAS	1.00 14,00 0.00	100%	100%		
<b>Suma de la Hoja</b>							\$1,947,909.00				\$1,947,909.00	\$1,947,909.00				\$1,947,909.00	\$0.00			\$0.00										
<b>Acumulado Anterior</b>																														
<b>Total</b>							\$1,947,909.00				\$1,947,909.00	\$1,947,909.00				\$1,947,909.00	\$0.00			\$0.00										

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS