



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL _____

CIERRE X

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVEI	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023019	0101 01011	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 01011 CONSTRUCCION / INTRODUCCION. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA (EL MIMBRE), EN EL MUNICIPIO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA CAMPANA (EL MIMBRE), VILLA MADERO	OP-MUN-F3-AGO-019/2023 25-ago-23	C	21-sep-23	19-nov-23		1,407,457.76	0.00		1,407,457.76		1,407,457.76
180052023001	0101 01012	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO. REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, "EL BARRANCO PRIETO", EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	HUAJICORI	OP-MUN-F3-MAY-001/2023 11-may-23	C	14-jun-23	12-sep-23		4,035,212.25	0.00		4,035,212.25		4,035,212.25
180052023006	0101 01012	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RODEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	RODEO DE ARRIBA	OP-MUN-F3-JUN-006/2023 15/06/206	C	10-jul-23	8-sep-23		1,155,970.44	0.00		1,155,970.44		1,155,970.44
180052023007	0101 01012	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RODEO DE ABAJO, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	RODEO DE ABAJO	OP-MUN-F3-JUN-007/2023 15/06/206	C	10-jul-23	8-sep-23		251,524.41	0.00		251,524.41		251,524.41
180052023008	0101 01012	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GAUYABO 2, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	EL GUAYABO 2	OP-MUN-F3-JUN-008/2023 15/06/206	C	10-jul-23	8-sep-23		1,159,505.00	0.00		1,159,505.00		1,159,505.00
180052023011	0101 01022	REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	POTRERILLOS	OP-MUN-F3-JUN-011/2023 16-jun-23	C	17-jul-23	15-sep-23		1,192,699.88	0.00		1,192,699.88		1,192,699.88
180052023013	0101 01022	REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS SILLAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LAS SILLAS	OP-MUN-F3-JUN-013/2023 22-jun-23	C	20-jul-23	17-sep-23		465,214.96	0.00		465,214.96		465,214.96
Suma de la Hoja									9,667,584.70	0.00		9,667,584.70		9,667,584.70
Subtotal									9,667,584.70	0.00		9,667,584.70		9,667,584.70
Total									9,667,584.70	0.00		9,667,584.70		9,667,584.70

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL _____

CIERRE X

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023021	0101 01013	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 01013 AMPLIACION. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO DEL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-AGO-021/2023 29-ago-23	C	22-sep-23	20-nov-23		322,570.99	0.00		322,570.99		322,570.99
Suma de la Hoja									322,570.99	0.00		322,570.99		322,570.99
Subtotal									9,990,155.69	0.00		9,990,155.69		9,990,155.69
Total									9,990,155.69	0.00		9,990,155.69		9,990,155.69

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL _____

CIERRE X

PROGRAMA : 03 DRENAJE Y LETRINAS.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023015	0308 03081	0308 RED DE DRENAJE PLUVIAL 03081 CONSTRUCCION/INTRODUCCION REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO GUADALAJARITA A LAS QUEMADAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	GUADALAJARITA	OP-MUN-F3-JUN-015/2023 16-jun-23 OP-MUN-F3-JUN-015-A/2023 09-oct-23	C	14-jul-23	11-oct-23		3,734,165.16	0.00		3,734,165.16		3,734,165.16
180052023023	0309 03092	0309 RED DE DRENAJE SANITARIO 03092 REHABILITACION/MANTENIMINETO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ESTANCIA, DE LA COLONIA LOS LLANITOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-AGO-022/2023 29-ago-23	C	22-sep-23	20-nov-23		2,400,094.93	0.00		2,400,094.93		2,400,094.93
180052023022	0309 03093	0309 RED DE DRENAJE SANITARIO 03093 AMPLIACION AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO DEL PANTEON, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-AGO-022/2023 29-ago-23	C	22-sep-23	20-nov-23		947,880.02	0.00		947,880.02		947,880.02
180052023026	0340	0340 OTROS (REHABILITACION DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS) REHABILITACION DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-SEP-026/2023 08-sep-23	C	11-oct-23	9-dic-23		2,238,332.98	0.00		2,238,332.98		2,238,332.98
Suma de la Hoja									9,320,473.09	0.00		9,320,473.09		9,320,473.09
Subtotal									9,320,473.09	0.00		9,320,473.09		9,320,473.09
Total									9,320,473.09	0.00		9,320,473.09		9,320,473.09

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL.														
INFORME MENSUAL														
TRIMESTRAL _____														
CIERRE <u> X </u>														
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023002	0411 04111 0411103	0411 CALLES Y CAMINOS 04111 CONSTRUCCION 0411103 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO CONSTRUCCION DE EMPREDADO EN SECO EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLITA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA MURALLITA	OP-MUN-F3-JUN-002/2023 05-jun-23	C	27-jun-23	10-sep-23		2,833,160.03	0.00		2,833,160.03		2,833,160.03
180052023005	0411 04111 0411103	CONSTRUCCION DE EMPREDADO EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	QUIVIQUINTA	OP-MUN-F3-JUN-005/2023 09-jun-23 OP-MUN-F3-JUN-005-A/2023 09-oct-23	C	6-jul-23	4-oct-23		5,513,053.24	0.00		5,513,053.24		5,513,053.24
180052023024	0411 04111 0411103	CONSTRUCCION DE EMPREDADO AHOGADO EN CONCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-SEP-024/2023 08-sep-23	C	9-oct-23	7-dic-23		3,149,618.95	0.00		3,149,618.95		3,149,618.95
180052023025	0411 04111 0411103	CONSTRUCCION DE EMPREDADO AHOGADO EN CONCRETO CON RODERAS DE CONCRETO, EN EL CAMINO HUAJICORI - ZONTECO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN LA LOCALIDAD DEL ZONTECO, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	ZONTECO	OP-MUN-F3-SEP-025/2023 08-sep-23 OP-MUN-F3-SEP-025-A/2023 22-nov-23	C	11-oct-23	9-dic-23		9,631,502.11	0.00		9,631,502.11		9,631,502.11
180052023073	0411 04111 0411103	CONSTRUCCION DE EMPREDADO EN SECO Y AHOGADO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-NOV-035/2023 02-nov-23	C	2-dic-23	31-dic-23		2,373,476.80	0.00		2,373,476.80		2,373,476.80
Suma de la Hoja									23,500,811.13	0.00		23,500,811.13		23,500,811.13
Subtotal									23,500,811.13	0.00		23,500,811.13		23,500,811.13
Total									23,500,811.13	0.00		23,500,811.13		23,500,811.13

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL _____

CIERRE X

PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023004	0440	0440 OTROS (CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA) CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SAN ANDRES MILPILLAS	OP-MUN-F3-JUN-004/2023 29-may-23 OP-MUN-F3-JUN-004-A/2023 17-nov-23	C	15-jun-23	12-sep-23		5,702,368.56	0.00		5,702,368.56		5,702,368.56
180052023017	0440	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	GUAMUCHILAR	OP-MUN-F3-AGO-017/2023 23-ago-23	C	18-sep-23	16-nov-23		3,022,210.94	0.00		3,022,210.94		3,022,210.94
180052023018	0440	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-AGO-018/2023 24-ago-23	C	18-sep-23	16-dic-23		3,379,035.76	0.00		3,379,035.76		3,379,035.76
180052023020	0440	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SANTA MARIA DE PICACHOS	OP-MUN-F3-AGO-020/2023 28-ago-23	C	21-sep-23	19-nov-23		3,134,025.94	0.00		3,134,025.94		3,134,025.94
180052023003	0440	0440 OTROS (EQUIPAMIENTO DE PLAZA PUBLICA) EQUIPAMIENTO DE PLAZA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	SAN FRANCISCO DEL CAIMAN	OP-MUN-F3-JUN-003/2023 29-may-23	C	19-jun-23	19-jul-23		1,302,718.50	0.00		1,302,718.50		1,302,718.50
180052023027	0440	0440 OTROS (REHABILITACION DE DIF MUNICIPAL) REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA ALBERGUER, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-SEP-027/2023 11-sep-23	C	12-oct-23	11-dic-23		1,093,808.47	0.00		1,093,808.47		1,093,808.47
Suma de la Hoja									17,634,168.17	0.00		17,634,168.17		17,634,168.17
Subtotal									41,134,979.30	0.00		41,134,979.30		41,134,979.30
Total									41,134,979.30	0.00		41,134,979.30		41,134,979.30

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATI
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI.
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL _____

CIERRE X

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023009	0931 09312	0931 CAMINOS RURALES 09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL CAMINO HUAJICORI - SANTA MARIA DE PICACHOS DEL KM 10+200 AL KM 15+200, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-JUN-009/2023 12-jun-23	C	6-jul-23	4-oct-23		5,294,244.70	0.00		5,294,244.70		5,294,244.70
180052023010	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN EL CAMINO HUAJICORI A SAN ANDRES MILPILLAS DEL KM 44+800 AL KM 49+800, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SAN ANDRES MILPILLAS	OP-MUN-F3-JUN-010/2023 12-jun-23	C	6-jul-23	4-oct-23		5,249,566.31	0.00		5,249,566.31		5,249,566.31
180052023012	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLITAS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	LAS CEBOLLITAS	OP-MUN-F3-JUN-012/2023 22-jun-23	C	13-jul-23	11-oct-23		1,690,332.29	0.00		1,690,332.29		1,690,332.29
180052023014	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA MURALLITA A LA BAJADA AL RIO, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA MURALLITA	OP-MUN-F3-JUN-014/2023 16-jun-23	C	14-jul-23	11-oct-23		1,855,425.68	0.00		1,855,425.68		1,855,425.68
180052023016	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRONQUE LA CAMPANA A SAN ANDRES MILPILLAS AL TERRERO, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	LA CAMPANA	OP-MUN-F3-JUN-016/2023 16-jun-23	C	14-jul-23	11-oct-23		665,413.05	0.00		665,413.05		665,413.05
180052023028	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA MARIA DE PICACHOS A EL ASERRADERO, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	ASERRADERO	OP-MUN-F3-SEP-029/2023 20-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		4,108,258.34	0.00		4,108,258.34		4,108,258.34
180052023029	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DEL SALITRE A SAN FRANCISCO DEL CAIMAN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	SAN FRANCISCO DEL CAIMAN	OP-MUN-F3-SEP-030/2023 25-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		265,692.15	0.00		265,692.15		265,692.15
Suma de la Hoja									19,128,932.52	0.00		19,128,932.52		19,128,932.52
Subtotal									19,128,932.52	0.00		19,128,932.52		19,128,932.52
Total									19,128,932.52	0.00		19,128,932.52		19,128,932.52

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL _____

CIERRE X

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023030	0931 09312	0931 CAMINOS RURALES 09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL COLORADO A SANTA MARIA DE PICACHOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	SANTA MARIA DE PICACHOS	OP-MUN-F3-SEP-030/2023 25-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		1,654,272.50	0.00		1,654,272.50		1,654,272.50
180052023031	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RIITO A LA LAGUNA DE LOS PLATA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	LAGUNA DE LOS PLATAS	OP-MUN-F3-SEP-030/2023 25-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		764,274.95	0.00		764,274.95		764,274.95
180052023032	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA LAGUNA DE LOS PLATA A EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL ZAPOTE	OP-MUN-F3-SEP-030/2023 25-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		121,037.53	0.00		121,037.53		121,037.53
180052023033	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE HUAJICORI-PICACHOS A ZAPOTILLO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT .	ZAPOTILLOS	OP-MUN-F3-SEP-030/2023 25-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		204,681.30	0.00		204,681.30		204,681.30
180052023034	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUAJICORI A EL ZONTECO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL ZONTECO	OP-MUN-F3-SEP-031/2023 25-sep-23	C	22-sep-23	20-nov-23		1,168,458.25	0.00		1,168,458.25		1,168,458.25
180052023035	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ZONTECO A QUIVIQUINTA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT.	QUIVIQUINTA	OP-MUN-F3-SEP-031/2023 25-sep-23	C	22-sep-23	20-nov-23		1,378,525.32	0.00		1,378,525.32		1,378,525.32
180052023036	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUIVIQUINTA A GUADALAJARITA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	GUADALAJARITA	OP-MUN-F3-SEP-031/2023 25-sep-23	C	22-sep-23	20-nov-23		1,199,985.50	0.00		1,199,985.50		1,199,985.50
Suma de la Hoja									6,491,235.35	0.00		6,491,235.35		6,491,235.35
Subtotal									25,620,167.87	0.00		25,620,167.87		25,620,167.87
Total									25,620,167.87	0.00		25,620,167.87		25,620,167.87

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL _____

CIERRE X

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023037	0931 09312	0931 CAMINOS RURALES 09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS QUEMADAS A GUAMUCHILAR EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	GUAMICHILAR	OP-MUN-F3-SEP-031/2023 25-sep-23	C	22-sep-23	20-nov-23		73,060.90	0.00		73,060.90		73,060.90
180052023038	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL GUAMUCHILAR A MINERAL DE CUCHARAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	MINERAL DE CUCHARAS	OP-MUN-F3-SEP-031/2023 25-sep-23	C	22-sep-23	20-nov-23		199,257.00	0.00		199,257.00		199,257.00
180052023039	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MINERAL DE CUCHARAS A EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL MOLINO	OP-MUN-F3-SEP-031/2023 25-sep-23	C	22-sep-23	20-nov-23		84,020.04	0.00		84,020.04		84,020.04
180052023040	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL GUAMUCHILAR A CONTADERO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	CONTADERO	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		323,063.35	0.00		323,063.35		323,063.35
180052023041	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DEL SOYATE A LLANO DE TENEPANTA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	LLANO TENEPANTA	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		74,271.26	0.00		74,271.26		74,271.26
180052023042	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TEPEHUAJE A EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL MOLINO	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		476,268.66	0.00		476,268.66		476,268.66
180052023043	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL MOLINO AL CORRAL DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	CORRAL DE PIEDRA	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		48,626.04	0.00		48,626.04		48,626.04
Suma de la Hoja									1,278,567.25	0.00		1,278,567.25		1,278,567.25
Subtotal									26,898,735.12	0.00		26,898,735.12		26,898,735.12
Total									26,898,735.12	0.00		26,898,735.12		26,898,735.12

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL _____

CIERRE X

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023044	0931 09312	0931 CAMINOS RURALES 09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS REHABILITACION DE CAMINO RURAL CORRAL DE PIEDRA A ACATITTA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	ACATITTA	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		136,552.55	0.00		136,552.55		136,552.55
180052023045	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACATITTA A TAMAZOLE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	TAMAZOLE	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		116,569.25	0.00		116,569.25		116,569.25
180052023046	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TAMAZOLE A HUITALOTA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	HUITALOTA	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		229,807.95	0.00		229,807.95		229,807.95
180052023047	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUITALOTA A EL ARRAYAN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL ARRAYAN	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		146,544.20	0.00		146,544.20		146,544.20
180052023048	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ARRAYAN LA CAMPANA (EL MIMBRE) EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	LA CAMPANA (EL MIMBRE)	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		159,533.35	0.00		159,533.35		159,533.35
180052023049	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAMPANA (EL MIMBRE) A SAN ANDRES MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	SAN ANDRES MILPILLAS	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		432,971.50	0.00		432,971.50		432,971.50
180052023050	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DEL MUERTO A EL MUERTO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL MUERTO	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		84,929.03	0.00		84,929.03		84,929.03
Suma de la Hoja									1,306,907.83	0.00		1,306,907.83		1,306,907.83
Subtotal									28,205,642.95	0.00		28,205,642.95		28,205,642.95
Total									28,205,642.95	0.00		28,205,642.95		28,205,642.95

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL _____

CIERRE X

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023051	0931 09312	0931 CAMINOS RURALES 09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL MUERTO A COMAPA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	COMAPA	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		249,791.25	0.00		249,791.25		249,791.25
180052023052	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL COMAPA A PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	PROVIDENCIA	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		113,904.81	0.00		113,904.81		113,904.81
180052023053	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PROVIDENCIA A LA QUEBRADA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	LA QUEBRADA	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		194,504.12	0.00		194,504.12		194,504.12
180052023054	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA QUEBRADA AL GUAYABO 1 (LA PIEDRA RAJADA) EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL GUAYABO 1 (LA PIEDRA RAJADA)	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		95,919.84	0.00		95,919.84		95,919.84
180052023055	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL GUAYABO 1 (LA PIEDRA RAJADA) A LA LAGUNA DE LOS ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	LA LAGUNA DE LOS ALVAREZ	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		112,239.54	0.00		112,239.54		112,239.54
180052023056	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA LAGUNA DE LOS ALVAREZ A ACATITA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	ACATITA	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		203,163.55	0.00		203,163.55		203,163.55
180052023057	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO TACHICILPA A TACHICILPA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	TACHICILPA	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		59,283.80	0.00		59,283.80		59,283.80
Suma de la Hoja									1,028,806.91	0.00		1,028,806.91		1,028,806.91
Subtotal									29,234,449.86	0.00		29,234,449.86		29,234,449.86
Total									29,234,449.86	0.00		29,234,449.86		29,234,449.86

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL _____

CIERRE X

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023058	0931 09312	0931 CAMINOS RURALES 09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS REHABILITACION DE CAMINO RURAL TACHICHILPA A EL TORO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL TORO	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		284,762.03	0.00		284,762.03		284,762.03
180052023059	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZAPOTILLOS A EL TEPEHUAJE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL TEPEHUAJE	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	17-oct-23	31-dic-23		115,237.03	0.00		115,237.03		115,237.03
180052023060	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DEL ARRAYAN A SAN ANDRES MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	SAN ANDRES MILPILLAS	OP-MUN-F3-SEP-033/2023 28-sep-23	C	15-nov-23	31-dic-23		341,453.76	0.00		341,453.76		341,453.76
180052023061	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ARRAYAN A EL COLOMO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL COLOMO	OP-MUN-F3-SEP-033/2023 28-sep-23	C	15-nov-23	31-dic-23		196,253.03	0.00		196,253.03		196,253.03
180052023062	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CURBA LB A EL GUAYABO 3 EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL GUAYABO 3	OP-MUN-F3-SEP-033/2023 28-sep-23	C	15-nov-23	31-dic-23		41,438.56	0.00		41,438.56		41,438.56
180052023063	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DE LOS LLANITOS A LOS LLANITOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	LOS LLANITOS	OP-MUN-F3-SEP-033/2023 28-sep-23	C	15-nov-23	31-dic-23		457,481.73	0.00		457,481.73		457,481.73
180052023064	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO A MESA DE ALACRANES A MESA DE LOS ALACRANES EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	MESA DE LOS ALACRANES	OP-MUN-F3-SEP-033/2023 28-sep-23	C	15-nov-23	31-dic-23		180,672.13	0.00		180,672.13		180,672.13
Suma de la Hoja									1,617,298.27	0.00		1,617,298.27		1,617,298.27
Subtotal									30,851,748.13	0.00		30,851,748.13		30,851,748.13
Total									30,851,748.13	0.00		30,851,748.13		30,851,748.13

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA





PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL _____

CIERRE X

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSI	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023065	0931 09312	0931 CAMINOS RURALES 09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ASERRADERO A LA MESA DE LOS RICOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	MESA DE LOS RICOS	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	15-nov-23	31-dic-23		1,305,955.25	0.00		1,305,955.25		1,305,955.25
180052023066	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO MESA DE LOS RICOS A LA MURALLITA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	LA MURALLITA	OP-MUN-F3-SEP-032/2023 28-sep-23	C	15-nov-23	31-dic-23		351,399.01	0.00		351,399.01		351,399.01
180052023067	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DEL ASERRADERO A LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	LLANO GRANDE	OP-MUN-F3-SEP-033/2023 28-sep-23	C	15-nov-23	31-dic-23		249,625.90	0.00		249,625.90		249,625.90
180052023068	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DEL JEJITO A LAS SILLAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	LAS SILLAS	OP-MUN-F3-SEP-034/2023 28-sep-23	C	5-nov-23	21-dic-23		701,716.82	0.00		701,716.82		701,716.82
180052023069	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL AGUA CALIENTE A LAS GUASIMAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	LAS GUASIMAS	OP-MUN-F3-SEP-034/2023 28-sep-23	C	5-nov-23	21-dic-23		215,149.03	0.00		215,149.03		215,149.03
180052023070	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE HUAJICORI A EL HUIZACHE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL HUIZACHE	OP-MUN-F3-SEP-034/2023 28-sep-23	C	5-nov-23	21-dic-23		15,887.93	0.00		15,887.93		15,887.93
180052023071	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO HUIZACHE AL LUNARCITO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL LUNARCITO	OP-MUN-F3-SEP-034/2023 28-sep-23	C	5-nov-23	21-dic-23		36,409.82	0.00		36,409.82		36,409.82
180052023072	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA MARIA DE PICACHOS AL RIITO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	EL RIITO	OP-MUN-F3-SEP-034/2023 28-sep-23	C	5-nov-23	21-dic-23		214,487.03	0.00		214,487.03		214,487.03
Suma de la Hoja									3,090,630.79	0.00		3,090,630.79		3,090,630.79
Subtotal									33,942,378.92	0.00		33,942,378.92		33,942,378.92
Total									33,942,378.92	0.00		33,942,378.92		33,942,378.92

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL _____

CIERRE X

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
8		01 AGUA POTABLE.							9,990,155.69	0.00		9,990,155.69		9,990,155.69
4		03 DRENAJE Y LETRINAS.							9,320,473.09	0.00		9,320,473.09		9,320,473.09
11		04 URBANIZACION MUNICIPAL.							41,134,979.30	0.00		41,134,979.30		41,134,979.30
50		09 CAMINOS RURALES							33,942,378.92	0.00		33,942,378.92		33,942,378.92
73														
Suma de la Hoja									94,387,987.00			94,387,987.00		94,387,987.00
Subtotal									94,387,987.00			94,387,987.00		94,387,987.00
Total									94,387,987.00			94,387,987.00		94,387,987.00

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		1,407,457.76		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	415.67 287.00 296.00	415.67 287.00 296.00	
0.00		4,035,212.25		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	13906.00 3666.00 503.00	13906.00 3666.00 503.00	
0.00		1,155,970.44		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	565.00 51.00 160.00	565.00 51.00 160.00	
0.00		251,524.41		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	22.00 48.00 254.00	22.00 48.00 254.00	
0.00		1,159,505.00		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	774.45 28.00 63.00	774.45 28.00 63.00	
0.00		1,192,699.88		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ML PERSONAS JORNALES	415.67 20.00 206.00	415.67 20.00 206.00	
0.00		465,214.96		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	57.00 70.00 45.00	57.00 70.00 45.00	
0.00		9,667,584.70		0.00	0.00		0.00						
0.00		9,667,584.70		0.00	0.00		0.00						
0.00		9,667,584.70		0.00	0.00		0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		322,570.99		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	408.00 56.00 97.00	408.00 56.00 97.00	
0.00		322,570.99		0.00	0.00		0.00						
0.00		9,990,155.69		0.00	0.00		0.00						
0.00		9,990,155.69		0.00	0.00		0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		3,734,165.16		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M3	2730.00	2730.00	
										PERSONAS	280.00	280.00	
										JORNALES	336.00	336.00	
0.00		2,400,094.93		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ML	642.85	642.85	
										PERSONAS	58.00	58.00	
										JORNALES	218.00	218.00	
0.00		947,880.02		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ML	452.00	452.00	
										PERSONAS	58.00	58.00	
										JORNALES	218.00	218.00	
0.00		2,238,332.98		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ML	199.00	199.00	
										PERSONAS	3666.00	3666.00	
										JORNALES	246.00	246.00	
0.00		9,320,473.09		0.00	0.00		0.00						
0.00		9,320,473.09		0.00	0.00		0.00						
0.00		9,320,473.09		0.00	0.00		0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CANTIDAD DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		2,833,160.03		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2	2471.00	2471.00	
										PERSONAS	213.00	213.00	
										JORNALES	235.00	235.00	
0.00		5,513,053.24		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2	4495.97	4495.97	
										PERSONAS	434.00	434.00	
										JORNALES	1555.00	1555.00	
0.00		3,149,618.95		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2	1488.85	1488.85	
										PERSONAS	3666.00	3666.00	
										JORNALES	235.00	235.00	
0.00		9,631,502.11		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	1.00	1.00	
										PERSONAS	3666.00	3666.00	
										JORNALES	350.00	350.00	
0.00		2,373,476.80		0.00	0.00		0.00	100%	90%	M2	886.27	886.27	
										PERSONAS	498.00	498.00	
										JORNALES	120.00	120.00	
0.00		23,500,811.13		0.00	0.00		0.00						
0.00		23,500,811.13		0.00	0.00		0.00						
0.00		23,500,811.13		0.00	0.00		0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		5,702,368.56		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	944.00 650.00 1080.00	944.00 650.00 1080.00	
0.00		3,022,210.94		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	749.28 214.00 180.00	749.28 214.00 180.00	
0.00		3,379,035.76		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	657.55 3666.00 200.00	657.55 3666.00 200.00	
0.00		3,134,025.94		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	749.28 498.00 190.00	749.28 498.00 190.00	
0.00		1,302,718.50		0.00	0.00		0.00	100%	100%	LOTE PERSONAS JORNALES	1.00 287.00 120.00	1.00 287.00 120.00	
0.00		1,093,808.47		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	451.67 3666.00 45.00	451.67 3666.00 45.00	
0.00		17,634,168.17		0.00	0.00		0.00						
0.00		41,134,979.30		0.00	0.00		0.00						
0.00		41,134,979.30		0.00	0.00		0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		5,294,244.70		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2	30000.00	30000.00	
										PERSONAS	4000.00	4000.00	
										JORNALES	5377.00	5377.00	
0.00		5,249,566.31		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2	30000.00	30000.00	
										PERSONAS	4000.00	4000.00	
										JORNALES	5340.00	5340.00	
0.00		1,690,332.29		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	10.50	10.50	
										PERSONAS	65.00	65.00	
										JORNALES	85.00	85.00	
0.00		1,855,425.68		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	7.78	7.78	
										PERSONAS	213.00	213.00	
										JORNALES	186.00	186.00	
0.00		665,413.05		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	2.79	2.79	
										PERSONAS	250.00	250.00	
										JORNALES	75.00	75.00	
0.00		4,108,258.34		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	22.59	22.59	
										PERSONAS	101.00	101.00	
										JORNALES	120.00	120.00	
0.00		265,692.15		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	8.10	8.10	
										PERSONAS	100.00	100.00	
										JORNALES	45.00	45.00	
0.00		19,128,932.52		0.00	0.00		0.00						
0.00		19,128,932.52		0.00	0.00		0.00						
0.00		19,128,932.52		0.00	0.00		0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		1,654,272.50		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	22.59 101.00 120.00	22.59 101.00 120.00	
0.00		764,274.95		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	23.30 55.00 75.00	23.30 55.00 75.00	
0.00		121,037.53		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	3.69 22.00 15.00	3.69 22.00 15.00	
0.00		204,681.30		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	6.24 355.00 24.00	6.24 355.00 24.00	
0.00		1,168,458.25		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	5.10 45.00 86.00	5.10 45.00 86.00	
0.00		1,378,525.32		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	6.57 275.00 95.00	6.57 275.00 95.00	
0.00		1,199,985.50		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	5.80 15.00 90.00	5.80 15.00 90.00	
0.00		6,491,235.35		0.00	0.00		0.00						
0.00		25,620,167.87		0.00	0.00		0.00						
0.00		25,620,167.87		0.00	0.00		0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		73,060.90		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	2.23	2.23	
										PERSONAS	150.00	150.00	
										JORNALES	5.00	5.00	
0.00		199,257.00		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	6.00	6.00	
										PERSONAS	135.00	135.00	
										JORNALES	15.00	15.00	
0.00		84,020.04		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	2.55	2.55	
										PERSONAS	20.00	20.00	
										JORNALES	9.00	9.00	
0.00		323,063.35		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	9.70	9.70	
										PERSONAS	115.00	115.00	
										JORNALES	17.00	17.00	
0.00		74,271.26		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	2.23	2.23	
										PERSONAS	115.00	115.00	
										JORNALES	7.00	7.00	
0.00		476,268.66		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	14.28	14.28	
										PERSONAS	80.00	80.00	
										JORNALES	22.00	22.00	
0.00		48,626.04		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	1.45	1.45	
										PERSONAS	10.00	10.00	
										JORNALES	5.00	5.00	
0.00		1,278,567.25		0.00	0.00		0.00						
0.00		26,898,735.12		0.00	0.00		0.00						
0.00		26,898,735.12		0.00	0.00		0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		136,552.55		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	4.10 10.00 12.00	4.10 10.00 12.00	
0.00		116,569.25		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	3.54 24.00 9.00	3.54 24.00 9.00	
0.00		229,807.95		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	6.94 31.00 14.00	6.94 31.00 14.00	
0.00		146,544.20		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	4.45 154.00 11.00	4.45 154.00 11.00	
0.00		159,533.35		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	4.79 45.00 12.00	4.79 45.00 12.00	
0.00		432,971.50		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	13.00 355.00 20.00	13.00 355.00 20.00	
0.00		84,929.03		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM PERSONAS JORNALES	2.58 8.00 6.00	2.58 8.00 6.00	
0.00		1,306,907.83		0.00	0.00		0.00						
0.00		28,205,642.95		0.00	0.00		0.00						
0.00		28,205,642.95		0.00	0.00		0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		249,791.25		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	7.50	7.50	
										PERSONAS	8.00	8.00	
										JORNALES	15.00	15.00	
0.00		113,904.81		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	3.42	3.42	
										PERSONAS	25.00	25.00	
										JORNALES	8.00	8.00	
0.00		194,504.12		0.00	0.00		0.00	78%	100%	KM	5.84	5.84	
										PERSONAS	25.00	25.00	
										JORNALES	9.00	9.00	
0.00		95,919.84		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	2.88	2.88	
										PERSONAS	60.00	60.00	
										JORNALES	8.00	8.00	
0.00		112,239.54		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	3.37	3.37	
										PERSONAS	45.00	45.00	
										JORNALES	8.00	8.00	
0.00		203,163.55		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	6.10	6.10	
										PERSONAS	45.00	45.00	
										JORNALES	9.00	9.00	
0.00		59,283.80		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	1.77	1.77	
										PERSONAS	45.00	45.00	
										JORNALES	3.00	3.00	
0.00		1,028,806.91		0.00	0.00		0.00						
0.00		29,234,449.86		0.00	0.00		0.00						
0.00		29,234,449.86		0.00	0.00		0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		284,762.03		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	8.55	8.55	
										PERSONAS	80.00	80.00	
										JORNALES	16.00	16.00	
0.00		115,237.03		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	3.55	3.55	
										PERSONAS	100.00	100.00	
										JORNALES	8.00	8.00	
0.00		341,453.76		0.00	0.00		0.00	1000%	100%	KM	10.30	10.30	
										PERSONAS	10.00	10.00	
										JORNALES	20.00	20.00	
0.00		196,253.03		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	5.92	5.92	
										PERSONAS	20.00	20.00	
										JORNALES	15.00	15.00	
0.00		41,438.56		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	1.25	1.25	
										PERSONAS	28.00	28.00	
										JORNALES	5.00	5.00	
0.00		457,481.73		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	13.80	13.80	
										PERSONAS	19.00	19.00	
										JORNALES	26.00	26.00	
0.00		180,672.13		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	5.34	5.34	
										PERSONAS	13.00	13.00	
										JORNALES	14.00	14.00	
0.00		1,617,298.27		0.00	0.00		0.00						
0.00		30,851,748.13		0.00	0.00		0.00						
0.00		30,851,748.13		0.00	0.00		0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL





PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		1,305,955.25		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	6.22	6.22	
										PERSONAS	65.00	65.00	
										JORNALES	150.00	150.00	
0.00		351,399.01		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	10.60	10.60	
										PERSONAS	18.00	18.00	
										JORNALES	22.00	22.00	
0.00		249,625.90		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	7.53	7.53	
										PERSONAS	158.00	158.00	
										JORNALES	17.00	17.00	
0.00		701,716.82		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	21.20	21.20	
										PERSONAS	55.00	55.00	
										JORNALES	25.00	25.00	
0.00		215,149.03		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	6.50	6.50	
										PERSONAS	100.00	100.00	
										JORNALES	15.00	15.00	
0.00		15,887.93		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	0.48	0.48	
										PERSONAS	11.00	11.00	
										JORNALES	3.00	3.00	
0.00		36,409.82		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	1.10	1.10	
										PERSONAS	23.00	23.00	
										JORNALES	6.00	6.00	
0.00		214,487.03		0.00	0.00		0.00	100%	100%	KM	6.48	6.48	
										PERSONAS	185.00	185.00	
										JORNALES	14.00	14.00	
0.00		3,090,630.79		0.00	0.00		0.00						
0.00		33,942,378.92		0.00	0.00		0.00						
0.00		33,942,378.92		0.00	0.00		0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		9,990,155.69		0.00	0.00		0.00						
0.00		9,320,473.09		0.00	0.00		0.00						
0.00		41,134,979.30		0.00	0.00		0.00						
0.00		33,942,378.92		0.00	0.00		0.00						
		94,387,987.00		0.00			0.00						
		94,387,987.00		0.00			0.00						
		94,387,987.00		0.00			0.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL