



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVEI	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023001	0101 01012	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO. REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, "EL BARRANCO PRIETO", EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	HUAJICORI	OP-MUN-F3-MAY-001/2023 11-may-23	C	14-jun-23	12-sep-23		4,035,212.25	0.00		4,035,212.25		3,777,793.89
180052023006	0101 01012	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RODEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	RODEO DE ARRIBA	OP-MUN-F3-JUN-006/2023 15/06/206	C	10-jul-23	8-sep-23		1,155,970.44	0.00		1,155,970.44		895,037.54
180052023007	0101 01012	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RODEO DE ABAJO, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	RODEO DE ABAJO	OP-MUN-F3-JUN-007/2023 15/06/206	C	10-jul-23	8-sep-23		251,524.41	0.00		251,524.41		210,015.57
180052023008	0101 01012	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GAUYABO 2, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	EL GUAYABO 2	OP-MUN-F3-JUN-008/2023 15/06/206	C	10-jul-23	8-sep-23		1,159,505.00	0.00		1,159,505.00		1,022,569.98
180052023011	0102 01022	REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	POTRERILLOS	OP-MUN-F3-JUN-011/2023 16-jun-23	C	17-jul-23	15-sep-23		1,192,699.88	0.00		1,192,699.88		596,349.94
180052023013	0102 01022	REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS SILLAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LAS SILLAS	OP-MUN-F3-JUN-013/2023 22-jun-23	C	20-jul-23	17-sep-23		465,214.96	0.00		465,214.96		234,953.98
Suma de la Hoja									8,260,126.94	0.00		8,260,126.94		6,736,720.90
Subtotal									8,260,126.94	0.00		8,260,126.94		6,736,720.90
Total									8,260,126.94	0.00		8,260,126.94		6,736,720.90

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE

PROGRAMA : 03 DRENAJE Y LETRINAS.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSI	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023015	0308 03081	0308 RED DE DRNAJE PLUVIAL 03081 CONSTRUCCION/INTRODUCCION REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO GUADALAJARITA A LAS QUEMADAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	GUADALAJARITA	OP-MUN-F3-JUN-015/2023 16-jun-23	C	14-jul-23	11-oct-23		3,323,078.96	0.00		3,323,078.96		2,439,403.32
Suma de la Hoja									3,323,078.96	0.00		3,323,078.96		2,439,403.32
Subtotal									3,323,078.96	0.00		3,323,078.96		2,439,403.32
Total									3,323,078.96	0.00		3,323,078.96		2,439,403.32

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE

PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023002	0411 04111 0411103	0411 CALLES Y CAMINOS 04111 CONSTRUCCION 0411103 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO CONSTRUCCION DE EMPREDADO EN SECO EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLITA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA MURALLITA	OP-MUN-F3-JUN-002/2023 05-jun-23	C	27-jun-23	10-sep-23		2,833,160.03	0.00		2,833,160.03		1,416,580.02
180052023005	0411 04111 0411103	CONSTRUCCION DE EMPREDADO EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	QUIVIQUINTA	OP-MUN-F3-JUN-005/2023 09-jun-23	C	6-jul-23	4-oct-23		4,594,360.43	0.00		4,594,360.43		3,754,988.50
180052023004	0440	0440 OTROS (CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA) CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SAN ANDRES MILPILLAS	OP-MUN-F3-JUN-004/2023 29-may-23	C	15-jun-23	12-sep-23		5,934,242.63	0.00		5,934,242.63		3,531,093.53
180052023017	0440	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	GUAMUCHILAR	OP-MUN-F3-AGO-017/2023 23-ago-23	C	18-sep-23	16-nov-23		3,022,210.94	0.00		3,022,210.94		1,511,105.47
180052023018	0440	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-AGO-018/2023 24-ago-23	C	18-sep-23	16-dic-23		3,379,035.76	0.00		3,379,035.76		1,689,517.88
180052023020	0440	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SANTA MARIA DE PICACHOS	OP-MUN-F3-AGO-020/2023 28-ago-23	C	21-sep-23	19-nov-23		3,134,035.94	0.00		3,134,035.94		1,567,012.97
180052023003	0440	0440 OTROS (EQUIPAMIENTO DE PLAZA PUBLICA) EQUIPAMIENTO DE PLAZA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	SAN FRANCISCO DEL CAIMAN	OP-MUN-F3-JUN-003/2023 29-may-23	C	19-jun-23	19-jul-23		1,302,718.50	0.00		1,302,718.50		1,294,857.26
Suma de la Hoja									24,199,764.23	0.00		24,199,764.23		14,765,155.63
Subtotal									24,199,764.23	0.00		24,199,764.23		14,765,155.63
Total									24,199,764.23	0.00		24,199,764.23		14,765,155.63

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVEI	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
180052023009	0931 09312	0931 CAMINOS RURALES 09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL CAMINO HUAJICORI - SANTA MARIA DE PICHACHOS DEL KM 10+200 AL KM 15+200, EN EL MUNICIPIO DE HAUJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	OP-MUN-F3-JUN-009/2023 12-jun-23	C	6-jul-23	4-oct-23		5,294,244.70	0.00		5,294,244.70		4,055,651.41
180052023010	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN EL CAMINO HUAJICORI A SAN ANDRES MILPILLAS DEL KM 44+800 AL KM 49+800, EN EL MUNICIPIO DE HAUJICORI, NAYARIT.	SAN ANDRES MILPILLAS	OP-MUN-F3-JUN-010/2023 12-jun-23	C	6-jul-23	4-oct-23		5,249,566.31	0.00		5,249,566.31		3,878,387.57
180052023012	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLITAS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	LAS CEBOLLITAS	OP-MUN-F3-JUN-012/2023 22-jun-23	C	13-jul-23	11-oct-23		1,690,332.29	0.00		1,690,332.29		1,316,701.35
180052023014	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA MURALLITA A LA BAJADA AL RIO, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA MURALLITA	OP-MUN-F3-JUN-014/2023 16-jun-23	C	14-jul-23	11-oct-23		1,855,425.68	0.00		1,855,425.68		1,140,879.10
180052023016	0931 09312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRONQUE LA CAMPANA A SAN ANDRES MILPILLAS AL TERRERO, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	LA CAMPANA	OP-MUN-F3-JUN-016/2023 16-jun-23	C	14-jul-23	11-oct-23		665,413.05	0.00		665,413.05		409,168.04
Suma de la Hoja									14,754,982.03	0.00		14,754,982.03		10,800,787.47
Subtotal									14,754,982.03	0.00		14,754,982.03		10,800,787.47
Total									14,754,982.03	0.00		14,754,982.03		10,800,787.47

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, I
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE _____

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVE	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
6		01 AGUA POTABLE.						8,260,126.94	0.00		8,260,126.94		6,736,720.90	
1		03 DRENAJE Y LETRINAS.						3,323,078.96	0.00		3,323,078.96		2,439,403.32	
7		04 URBANIZACION MUNICIPAL.						24,199,764.23	0.00		24,199,764.23		14,765,155.63	
5		09 CAMINOS RURALES						14,754,982.03	0.00		14,754,982.03		10,800,787.47	
19														
Suma de la Hoja														
Subtotal									50,537,952.16			50,537,952.16		34,742,067.32
Total									50,537,952.16			50,537,952.16		34,742,067.32

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		3,777,793.89		257,418.36	0.00		257,418.36	94%	94%	M.L. PERSONAS JORNALES	13906.00 3666.00 503.00		
0.00		895,037.54		260,932.90	0.00		260,932.90	77%	80%	M.L. PERSONAS JORNALES	298.00 130.00 53.00		
0.00		210,015.57		41,508.84	0.00		41,508.84	83%	85%	M.L. PERSONAS JORNALES	105.00 100.00 50.00		
0.00		1,022,569.98		136,935.02	0.00		136,935.02	88%	90%	M.L. PERSONAS JORNALES	390.00 100.00 30.00		
0.00		596,349.94		596,349.94	0.00		596,349.94	50%	95%	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1.00 150.00 15.00		
0.00		234,953.98		230,260.98	0.00		230,260.98	50%	65%	M.L. PERSONAS JORNALES	57.00 70.00 45.00		
0.00		6,736,720.90		1,523,406.04	0.00		1,523,406.04						
0.00		6,736,720.90		1,523,406.04	0.00		1,523,406.04						
0.00		6,736,720.90		1,523,406.04	0.00		1,523,406.04						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		2,439,403.32		883,675.64	0.00		883,675.64	73%	75%	ML PERSONAS JORNALES	487.88 2500.00 45.00		
0.00		2,439,403.32		883,675.64	0.00		883,675.64						
0.00		2,439,403.32		883,675.64	0.00		883,675.64						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
/AS Y MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		1,416,580.02		1,416,580.01	0.00		1,416,580.01	50%	75%	M2 PERSONAS JORNALES	2591.00 213.00 235.00		
0.00		3,754,988.50		839,371.93	0.00		839,371.93	82%	90%	M2 PERSONAS JORNALES	4495.97 434.00 1555.00		
0.00		3,531,093.53		2,403,149.10	0.00		2,403,149.10	59%	68%	M2 PERSONAS JORNALES	944.00 650.00 1080.00		
0.00		1,511,105.47		1,511,105.47	0.00		1,511,105.47	50%	15%	M2 PERSONAS JORNALES	944.00 650.00 1080.00		
0.00		1,689,517.88		1,689,517.88	0.00		1,689,517.88	50%	15%	M2 PERSONAS JORNALES	944.00 850.00 1080.00		
0.00		1,567,012.97		1,567,022.97	0.00		1,567,022.97	50%	15%	M2 PERSONAS JORNALES	944.00 450.00 1080.00		
0.00		1,294,857.26		7,861.24	0.00		7,861.24	99%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	3115.84 130.00 1008.00		
0.00		14,765,155.63		9,434,608.60	0.00		9,434,608.60						
0.00		14,765,155.63		9,434,608.60	0.00		9,434,608.60						
0.00		14,765,155.63		9,434,608.60	0.00		9,434,608.60						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		4,055,651.41		1,238,593.29	0.00		1,238,593.29	77%	80%	KM PERSONAS JORNALES	5.00 1200.00 90.00		
0.00		3,878,387.57		1,371,178.74	0.00		1,371,178.74	74%	78%	KM PERSONAS JORNALES	5.00 1200.00 90.00		
0.00		1,316,701.35		373,630.94	0.00		373,630.94	78%	80%	KM PERSONAS JORNALES	10.50 65.00 85.00		
0.00		1,140,879.10		714,546.58	0.00		714,546.58	61%	70%	KM PERSONAS JORNALES	6.00 600.00 90.00		
0.00		409,168.04		256,245.01	0.00		256,245.01	61%	70%	KM PERSONAS JORNALES	8.00 600.00 90.00		
0.00		10,800,787.47		3,954,194.56	0.00		3,954,194.56						
0.00		10,800,787.47		3,954,194.56	0.00		3,954,194.56						
0.00		10,800,787.47		3,954,194.56	0.00		3,954,194.56						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT
/AS Y MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

RSION DEVENGADA			SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	
			DIRECTA	RAMO 33								
0.00		6,736,720.90		1,523,406.04	0.00		1,523,406.04					
0.00		2,439,403.32		883,675.64	0.00		883,675.64					
0.00		14,765,155.63		9,434,608.60	0.00		9,434,608.60					
0.00		10,800,787.47		3,954,194.56	0.00		3,954,194.56					
		34,742,067.32		15,795,884.84			15,795,884.84					
		34,742,067.32		15,795,884.84			15,795,884.84					
		34,742,067.32		15,795,884.84			15,795,884.84					

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL